

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2023 оны 03 сарын 21-ны өдөр

Дугаар *2023/18*

Номгон

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын **Баянхонгор** аймаг /нийслэл/, **Өлзийт сум**, /дүүрэг/, **6-р баг** баг /хороо/-ны нутаг дэвсгэрт баригдсан **II** ангиллын **240 хүний суудал** хүчин чадал бүхий **Соёлын төвийн** зориулалттай барилга байгууламжид **Баянхонгор** аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын **2021** оны **07** сарын **24**-ны өдрийн **A/713** дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан **15** хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс **2022** оны **03** сарын **21** -ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний **2020.07.20** огноо, **БХ2020/42** дугаар;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар **ЦЭ-49-09/18/19**

2.3. **Захиалагч: Хуулийн этгээдийн хувьд/:** Хуулийн этгээдийн оноосон нэр: **БСШУСЯ**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар:

Хаяг: **Улааньяатар хот** аймаг /нийслэл/, **Сүхбаатар** /дүүрэг баг /хороо/, **Энхтайваны өргөн чөлөө** гудамж дугаар, холбоо барих утас,..... цахим хаяг;

2.4. **Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Өлзийтийн хийморь өөдөө ХХК** оноосон нэр, **3124339**

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **БУ44-536/17** барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар,

Хаяг: **Баянхонгор аймаг** аймаг /нийслэл/, **Баянхонгор сум** сум /дүүрэг/, **1-р баг** /хороо/, **Өлзийт палас төв** гудамж /хороолол/, байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **99112346** холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5. **Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага.**

..... оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар,

.....зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар,

Хаяг: аймаг /нийслэл/, сум

/дүүрэг/, баг /хороо/,

гудамж /хороолол/, байр /хашаа, хаалга/-ны

дугаар, холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага:

“ЦЭСТА” ХХК оноосон нэр, 00228131 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 3Т44-111/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар,

Хаяг: Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Баянхонгор сум /дүүрэг/, 1-р баг /хороо/, гудамж /хороолол/, 22-р байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 88079646 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага:

Өлзийт сум соёлын төв оноосон нэр, 0369001118 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9007962 регистрийн дугаар,

Хаяг: Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Өлзийт сум /дүүрэг/, 6-р баг /хороо/, Улаан хайрхан 9 гудамж /хороолол/ 901тоот байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 9904-8716 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: Шинээр ;

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул
- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэ II ангиллын 240хүний суудал хүчин чадал бүхий Соёлын төв зориулалттай барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос **ДҮГНЭСЭН** нь:

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а). барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б). барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а). барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б). барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в). барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт ... хуудас, хуралдааны тэмдэглэл ... хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт ... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

240хүний суудал хүчин чадал бүхий

Соёлын төвийн зориулалттай барилга

4.1. II ангиллын **240 хүний суудал** хүчин чадал бүхий **Соёлын төвийн зориулалттай** барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА,
ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

АЗДТГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО,
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН



Т.НОРОВРИНЧИН

***Энэ дүрмийн дөрөвдүгээр хавсралтын хамт хүчинтэй.



---o0o---

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **АЗДТГ**

Комиссын гишүүн: **ХБТХОХ Т.Норовринчин**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Ажиглалтын дуран нэмж суурилуулах нийт 9-ш</p> <p>2. Явган замын хавтан 770 м²</p> <p>3. Авто зам 101 м³ бетон</p> <p>4. Гадна хаяавч дахин цутгах</p> <p>5. Дээврийн парпед тосон түрхлэг түрхэх</p> <p>6. Заалны шал солих</p> <p>7. ХБИ 00-ийн стандартын дагуу хийх</p> <p>8. Дээврийн зураг төслийн дагуу 1,2-р үе хар цаас наах</p> <p>9. Гүйцэтгэлийн зураг хийлгэх</p> <p>10.Бойлуур, халуун хөшиг суурилуулах</p>	<p>1. Нэмж суурилуулав.</p> <p>2,3,4. Гадна тохижилтийн зургийг Интеграл дизайн ХХК-иар хийлгэж БХТөвд магадлал хийлгэн Соёлын яаманд нэмэлт гэрээ хийхээр хүргүүлсэн байгаа. Нэмэлт гэрээ хийгдэн төсөв тодорхой болонгуут зургийн дагуу хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгнө.</p> <p>5.Дээврийн парпедад тосон түрхлэг нэмж түрхэв.</p> <p>6.Заалны шалыг зурагт тусгагдсаны дагуу тохирлын гэрчилгээтэй рек модоор хийж гүйцэтгэсэн /тохиролын гэрчилгээг хавсаргав/</p> <p>7. ХБИ-ний 00-ийг стандартын дагуу хаалгыг томсгож тоноглол байрлуулсан.</p> <p>8.Мембран дээвэр нь ОХУ-н стандарт ГОСТ,EN,ASTM-н дагуу маш нарийн технологиор үйлдвэрлэгддэг. Галыг дэмжидгүй, мөн орчны -50 С-аас +60 С градусд ашиглах зориулалттай тул монголын эрс тэс цаг агаарын нөхцөлд хамгийн тохиромжтой материалаар чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэсэн.эдэлгээ 60-аас дээш жил</p> <p>10.Бойлуур, халуун хөшигийг зургийн дагуу байрлуулав.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / Т.Норовринчин</p> <p>Огноо:</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / Т.Норовринчин</p> <p>Огноо:</p>





**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын 240 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга

Байгууллага: **ГХБХБ Газар**

Комиссын гишүүн: **БМУЛАХ мэргэжилтэн Ж.Сүглэгмаа**





Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Бетоон зуурмаг, цонх, арматур, хөөсөнцөрийн, явган замын хавтан тохирлын гэрчилгээг баримт бичигт бүрдүүлж хийх.Барилгын тухай хууль 40,1,20 2. Дүүргэлтийн блок, тоосго, хөөсөн полистирол EPS хавтангын материалуудын тохирлын гэрчилгээг баримт бичигт хавсаргах 3. Хагарсан цонхнуудын шил солих 4. Бүх цонхнуудыг бүтэн силкондох 5. Дуу тусгаарлах материалыг сайжруулах тунарсан хэсгийг хуулж шинээр хийх 6. Урлагын заалны шалыг (рек) тохирлын гэрчилгээг баримт бичигт хавсаргах 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Тохирлын гэрчилгээнүүдийг тухайн газраас худалдан авсан банкны баримтын хуулбарын хамт Барилгын Баримт бичигт хавсаргав. 2. Тохирлын гэрчилгээнүүдийг тухайн газраас худалдан авсан банкны баримтын хуулбарын хамт Барилгын Баримт бичигт хавсаргав. 3. Хагарсан 4 ш цонхыг солив 4. Цонхнуудад силкон нэмж хийн битүүмжийг сайжруулав. 5. Дуу тасгаарлах материалын тунарсан хэсгийг солив. 6. Russ Wood ХХК-наас тохирлын гэрчилгээг авч хавсаргав.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Ж.Сүглэгмаа</p> <p>Огноо: 2023.03.21</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Ж.Сүглэгмаа</p> <p>Огноо: 2023.11.07</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Цэсда ХХК

Комиссын гишүүн: Архитектор Т.Билгүүнболд



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Өрөө тасалгааны өөрчлөлтийг ашиглагч талаас гаргасан саналыг үндэслэн өөрчилсөн, батлагдсан зураг төслийн дагуу хийгээгүй байгаатай холбогдуулж ариун цэврийн өрөөний тоо ширхэг хүртээмжийг бууруулсан 2. 2-р давхарт ГК суурьлуулаагүй байгааг нөхөж хийх 3. Заалны хэсгийн сендвич дээвэрт аянга зайлуулагч торыг сайтар бэхлэх 4. 2-р давхарын ариун цэврийн өрөө болон музейн үзвэрийн хадгалах өрөөгөөр дамжин дээвэрт гарч байгааг болиулж зургийн дагуу болгох 5. Дээвэрт гарах галын төмөр шатыг гадна талд гаргах 6. Сэндвич дээврээс 2 талруу унаж байгаа хавтгай дээвэрт буух усыг зайлуулах тосгуур хоолойг хийх 7. Цонхны усны хаялага төмрийг селекон хийх, бүтүүмжлэлийг сайжруулах 8. Баруун талын усны хаялага хоолойг сунгаж хийх 9. Гадна зам талбайг гүйцэтгэхдээ гүйцэтгэлийн гаргасан зураг төсөлд заагдсан зай хэмжээгээр хийх шаардлагатай. /Анхны ЕТ-ний зам талбайн тоо хэмжээтэй дүйцүүлж хийнэ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ашиглагчийн талаас зураг зохиогчид албан хүсэлт илгээж хариу ирээгүй удсан, зохиогчийн шалгалт ирэх үеээр хүсэлтийн хариугаа лавлан асууж, ам хэлэлцээрээр зөвшөөрөл авсан болно, 2. 2-р давхарт ГК суурьлуулсан. Фото зургыг хавсаргав. 3. Торыг сайтар бэхлэв 4. Ашиглагч байгууллагын хүсэлтийг үндэслэж зохиогчид чатаар хүргүүлж зөвшөөрөл ирсны үндсэн дээр цонхыг хаалгаар сольсон. 5. Дээвэрт гарах галын төмөр шатыг гадна талд гаргав. 6. Ус зайлуулах тосгуурыг захиалан хийлгэж байрлуулав. 7. Селеконыг гүйцээн хийж бүтүүмжийг сайжруулав. 8. Усны хаялага хоолойг сунгаж урт болгов. 9. Гүйцэтгэлийн зургийг хийлгэж БХТ-өөр тоо хэмжээг баталгаажуулан зөрүүг магадлуулан батлуулав.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Т.Билгүүнболд</p> <p>Огноо: 2023.11.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Т.Билгүүнболд</p> <p>Огноо: 2023.11.07</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: МХС ХХК-н

Комиссын гишүүн: Ерөнхий инженер Ц.Одонтуяа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Серверийн өрөө холбооны өрөөнд 6 unit Rack суурилуулан ш.к төгсгөлийн төхөөрөмж, зарлан мэдээлэх систем, свич router холболт хийх2. Галын дохиолол дутууг холбож ажиллагаанд оруулах3. Камерын хяналтын дутууг гүйцээж холбох /Зургийн дагуу холбох нийт 9ш/4. Зарлан мэдээлэх системийг ажилд оруулах5. Газардуулгын үндсэн холболтыг Rack шитрүү холбож өгөх6. Шатны хайрцаг rack интернетийн утсыг хаягжуулалт хийж свич холболт хийх7. Ил далд ажлын актын бүрдүүлэлт хийнэ.	<ol style="list-style-type: none">1. Серверийн өрөө холбооны өрөөнд 6 unit Rack суурилуулан ш.к төгсгөлийн төхөөрөмж, зарлан мэдээлэх систем, свич router холболтыг хийв.2. Галын дохиолол дутууг холбож ажиллагаанд оруулав.3. Камерын хяналтын дутууг гүйцээж холбов.4. Зарлан мэдээлэх системийг ажилд оруулав.5. Газардуулгын үндсэн холболтыг Rack шитрүү холбож өгөв.6. Шатны хайрцаг rack интернетийн утсыг хаягжуулалт хийж свич холболтыг хийв.7. Ил далд ажлын актын бүрдүүлэлтийг хийсэн.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Ц.Одонтуяа</p> <p>Огноо: 2023.10.24</p> 	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Ц.Одонтуяа</p> <p>Огноо: 2023.10.24</p> 

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЗДТГ-ын ХЭЗХэлтэс

Комиссын гишүүн: Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч М.Мөнхбат



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Автомат хөшиг Р=3 квт 2ш суурилуулах тайзанд2. Тайзны гэрэлтүүлэг хийх3. Эзэлхүүний ус халаагч 2 ш4. Агаарын дулааны хөшиг5. Тайзны гэрэлтүүлэг 5 ш прожуктор нэмэх6. 203,205 тоот өрөөнүүдэд гэрэлтүүлэг нэмэх7. Агаар халаагч 3 ш нэмж тавих8. Тайзны халаалтын секцны тоог нэмэх9. Цахилгааны кабелийг нөөцтэй болгох10. Гадна дулааны фото баримтжуулалт дутуу, гүйцэтгэлийн зураг хийлгэх11. Дулааны үзельд хог шүүгч тавих	<ol style="list-style-type: none">1. Автомат хөшгийг нэмэлт ажлын гэрээгээр шийдэж байгаа тул төсөв шийдэгдсэн тохиолдолд бүрэн хийх болно. <i>Мийн</i>2. Тайзны гэрэлтүүлэгт 3ш гэрэлтүүлэг нэмж хийсэн3. Эзэлхүүний ус халаагч 2 ш суурилуулсан4. Агаарын дулааны хөшиг үүдэнд суурилуулсан ✓5. Тайзны гэрэлтүүлэг 5 ш прожуктор 2023 оны 12-р сарын 01-ны дотор суурилуулна. <i>Мийн</i>6. 203,205 тоот өрөөнүүдэд 10 гэрэлтүүлэг нэмэв.7. Агаар халаагчийн <i>нэмж байрлуулах</i>8. Тайзны халаалтын секц зургийн дагуу зураг, төсөвт тусгагдсанаар хийгдсэн учир нэмэх боломжгүй9. Цахилгааны кабелийн нөөцийг зургын дагуу холбов10. Гадна дулааны гүйцэтгэлийн зургыг Интеграл дизайн ХХК-р гүйцэтгэлийн зураг хийлгэсэн.11. Дулааны үзельд хог шүүгч тавив
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>М.Мөнхбат</i> / М.Мөнхбат</p> <p>Огноо: 2023.10.10</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>М.Мөнхбат</i> / М.Мөнхбат</p> <p>Огноо: 2023.10.10</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **Өлзийт сум**

Комиссын гишүүн: **Засаг дарга Т.Эрдэнэбат**



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Байршил өөрчлөгдсөнтэй холбоотой гадаа тохижилтын ажил Үүнд: Хайс, усны хаялага, далан налуугын ажил 2. Барилгын ажил хийхтэй холбогдсон эвдэрсэн газар нөхөн сэргээлт, ногоон байгууламж хийх, тэгшлэх 3. Хагархай цонх 4 байгаа тул солих 4. Заалны дуу тусгаарлагч акустик хавтангийн зарим хэсгийг солих, гадаргууг тэгш болгох 5. Үндсэн карказ баганы /модоор хийсэн/ 2-ыг дээш гүйцээх 6. Заалны шалыг зураг төсвийн дагуу хийх одоо байгаа банз хатах явцдаа зай засвар үүсэх, хотойхоор харагдаж байна 7. ХБИ-нд зориулсан ОО-ын хаалгыг өөрчлөх 8. ОО-н кабины зай талбайг нэмэгдүүлэх 9. Дулаан цэвэр усны 2-р худгаас 3-р худаг хүртлэх зайд мэргэжлийн байгууллагатай хамтран үзлэг хийх, алдааг засварлах 10. Доторх дулааны шугам сүлжээнд үүдний буюу хаалганы хэсгээр шалан доогуур явсан нь хөлдөлт үүсэх магадлал бүрдүүлсэн солих 11. Дээврийн нэмэлт ажил усны хаялага хийх, хойд тамбарын дээвэр ус орохоор байгааг засах 12. Магадлашгүй ажлын зардлаар хийх ажлын төлөвлөгөөг хүлээн авагч талтай зөвшилцөх 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Байршил солигдсонтой холбоотой гадна тохижилтын зураг төсвийг хийлгэж БХТ-д магадлал хийлгэн Соёлын яаманд нэмэлт гэрээ хийхээр хүргүүлсэн 2. Гадна тохижилтын батлагдсан зураг төсвийн хүрээнд хийх болно. 3. Хагархай 4 цонх солив. 4. Дуу тусгаарлагч хавтанг төсвийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн тул нэмэх боломжгүй. 5. Гаргасан загварын дагуу хийсэн. 6. Зураг төсөвт тусгагдсаны дагуу хийж гүйцэтгэсэн. 7. ХБИ-ны ОО-ын хаалгыг томруулж өөрчлөв 8. Кабины зай талбайг урагш сунгаж томруулсан 9. Гадна дулааны гүйцэтгэлийн зураг зуруулж эрх бүхий газраар магадлал хийлгэж баталгаажуулсан болно. 10. Доторх дулааны шугамыг зургийн дагуу гүйцэтгэсэн тул бид өөрчлөх боломжгүй 11. Дээвэрт усны хаялага нэмэлтээр суурилуулсан. Мөн тамбарын дээврийг засав./Энэ ажлыг ашиглагч байгууллагын хүсэлтээр бид өөрсдийн хөрөнгөөр барьсан болно/ 12. Магадлашгүй ажлын зардлыг манай компани аваагүй тул зөвшилцөх шаардлагагүй
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Т.Эрдэнэбат</p> <p>Огноо: 2025.09.20.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Т.Эрдэнэбат</p> <p>Огноо: 2025.09.20.</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **СХЗХ**

Комиссын гишүүн: **Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч Ч.Эрдэнэбаатар**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Усны тоолуурыг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгж суурилуулах. (хэмжил зүйн тухай хуулийн 22.1.7)</p> <p>2. Дулааны шугамд хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэгдсэн хэмжих хэрэгслийг суурилуулж, баталгаажуулалтад хамруулах. (хэмжил зүйн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22,1,3)(хэмжил зүйн тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4,1) даралтын нэгж-паскаль, температурын нэгж-цельсийн градус C⁰/</p> <p>3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020,04,22-ын 144-р тогтоолд төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулах барилга байгууламжид дулааны эрчим хүчний тоолуур суурилуулсан байх шаардлагын тухай тусгасны дагуу дулааны тоолуурыг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж суурилуулах</p> <p>4. Усны тоолуурыг MNS ISO 4064-2:2013 битүү шугам хоолой дахь усны зарцуулалтын хэмжилт. Ундны хүйтэн ба халуун усны тоолуур суурилуулах тавих шаардлага стандартын дагуу суурилуулах.</p>	<p>1. Усны тоолуурыг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгж Амар Төгөлдөр ХХК-р суурилуулж баталгаажилт хийлгэв.</p> <p>2. Дулааны шугамд хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэгдсэн хэмжих хэрэгслийг суурилуулж, баталгаажуулалт ХИЙЛГЭВ</p> <p>3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020,04,22-ын 144-р тогтоолд төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулах барилга байгууламжид дулааны эрчим хүчний тоолуур суурилуулсан байх шаардлагын тухай тусгасны дагуу дулааны тоолуурыг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж суурилуулав.</p> <p>4. Усны тоолуурыг MNS ISO 4064-2:2013 битүү шугам хоолой дахь усны зарцуулалтын хэмжилтийг хийлгэж стандартын дагуу суурилуулав.</p> <p align="center"><i>Дулааны тоолуур суурилуулсангүй.</i></p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Ч.Эрдэнэбаатар</i></p> <p>Тамга, тэмдэг: </p> <p>/ / Ч.Эрдэнэбаатар</p> <p>Огноо: 2023.03.21.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Ч.Эрдэнэбаатар</i></p> <p>Тамга, тэмдэг: </p> <p>/ / Ч.Эрдэнэбаатар</p> <p>Огноо: 2023.10.09</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **Баянхонгор -Эрчим Хүч ХХК**

Комиссын гишүүн: **Эрчим хүчний инженер Д.Гантулга**



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Оролтын ерөнхий шит 2 шит угсарч хос кабель татах байсан нь нэг хос угсарч нэг хэлхээ кабель татсан байна (ТН-ий дагуу холболт хийх)2. Давхарын салбар шитний угсралтыг гүйцээж нойлын клем холболт хийх3. Шитний схем зураг тэмдэглэл хийж байршуулах4. Гадна шугам сүлжээг техникийн нөхцлийн дагуу холболт хийх5. Аваарын гэрэл, галын хор байрлуулах6. Дутуу гэрэлтүүлгийн ажил хийж дуусгах	<ol style="list-style-type: none">1. Техникийн нөхцлийн дагуу холболтыг хийв.2. Угсралтыг гүйцээж нойлын клем холболтыг хийсэн.3. Зураг тэмдэглэл хийж байршуулав.4. Техникийн нөхцлийн дагуу холболтыг хийв5. Аваарын гэрэл, галын хор байрлуулав.6. Дутуу гэрэлтүүлгүүдийг хийж дуусгав.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ Д.Гантулга</p> <p>Огноо: 2023.03.21</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ Д.Гантулга</p> <p>Огноо: 2023.10.02.</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЗДТГ-ын ХЭЗХэлтэс



Комиссын гишүүн: Авто зам/тээвэр/-ын хяналтын улсын
ахлах байцаагч Д.Магвансүрэн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Гадна тохижилтын зураг бүрэн хийгдээгүй байгааг гүйцэтгэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зургийг баталгаажуулж тохижилтыг хийх 2. Ерөнхий төлөвлөгөөний зурагт уулзвар гарц, зогсоол, талбай, явган зам, ногоон байгууламжийг бүрэн тусгах 3. Ухмал хэсгийн бэхэлгээ, ус зайлуулах байгууламжийг төлөвлөлтийн дагуу хийх 4. Гадна өндөржилтөөр хажуу налуугийн тэгшилгээнд бүрэн нягтралтыг авахуулж бэхэлгээг хийх 5. Батлагдсан төлөвлөгөөний ажлын тоо хэмжээ хүрэхгүй байна 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Гадна тохижилт, гүйцэтгэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зургийг Интеграл дизайн ХХК-р хийлгэж Барилга хөгжлийн төвийн магадлалын дүгнэлтийг гаргуулж нэмэгдэл гэрээний шатанд явж байгаа. 2. Шинээр хийгдэж байгаа гадна тохижилтийн зурагт уулзвар, гарц, зогсоол, талбай, явган зам, ногоон байгууламжийг бүрэн тусгуулсан. 3. Шинээр хийгдсэн зурагт бүрэн тусгагдаж батлагдах шатандаа явна. 4. Шинээр хийгдсэн зурагт бүрэн тусгагдаж батлагдах шатандаа явна. 5. Батлагдсан төлөвлөгөөний ажлын тоо хэмжээний зөрүүг тооцсон магадлал хийгдсэн. Төсөв батлагдахад хийж өгнө.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / Д.Магвансүрэн Огноо: </p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / Д.Магвансүрэн Огноо: </p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**
 (Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **Эрүүл мэндийн газар**

Комиссын гишүүн: **Эрүүл ахуй, халдвар хамгаалалын хяналтын
 улсын ахлах байцаагч Ц.Урангоо**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Усны дээжийг СХГ-ын лабораторд шинжилгээнд хамруулах 2. Дотоод орчны агаарын шинжилгээг хийлгэх дэгдэмхий органик нэгдэл/ 3. ХБИ-ний ариун цэврийн өрөөг стандартын дагуу хийх 4. Өрөө тасалгааны өөрчлөлтийн зураг хийлгэх 5. Агаар халаагч хийх 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн Сорилтын лабораторид усны дээжийг өгч дүгнэлтийг хавсаргав. 2. Улаанбаатар хотын Ногоон титэм ХХК-д дотоод орчны агаарын шинжилгээг хийлгэхээр хүсэлтийг хүргүүлж захиалга өгсөн боловч ирж дээж аваагүй байна. Цаашид шаардаж даруй хийлгэх болно. 3. ХБИ-ний ариун цэврийн өрөөг стандартын дагуу зай хамжээг томруулж, тоноглол байршуулсан. 4. Өрөө тасалгааны өөрчлөлтийн зургийг хийлгэж хавсаргав. 5. Агаар халаагчийг зургийн дагуу байршуулсан.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p>  <p>/ Ц.Урангоо</p> <p>Огноо: 10-16-02/074</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p>  <p>/ Ц.Урангоо</p> <p>Огноо: 10-16-02/074</p>



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ОБГазар

Комиссын гишүүн: Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, ахлах дэслэгч

М.Төмөрчөдөр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Галын дохиололын системийн үйл ажиллагааг хангах2. 2-р давхарт ГК- гидрант буюу дотор усан хангамжийг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх3. 2-р давхарт 208,205 номерийн өрөөнд зургийн дагуу цонх хийж гүйцэтгэх4. Аянга зайлуулагчийг байршуулж ажиллах5. ГШ-1 шат гадна талд хийж гүйцэтгэх	<ol style="list-style-type: none">1. Системийн үйл ажиллагааг бүрэн хангасан2. Зургийн дагуу хийж гүйцэтгэв3. Зургийн дагуу хийж гүйцэтгэж, фото зургаар баталгаажуулав4. Хийж гүйцэтгэв5. Хийж гүйцэтгэв
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/  / М.Төмөрчөдөр</p> <p>Огноо: 2023.09.19.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/  / М.Төмөрчөдөр</p> <p>Огноо: 2023.09.19.</p>

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2023 оны 03 сарын 21-ны өдөр

Дугаар **2023/18**

Номгон

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын **Баянхонгор** аймаг /нийслэл/, **Өлзийт сум**, /дүүрэг/, **6-р баг** баг /хороо/-ны нутаг дэвсгэрт баригдсан **II** ангиллын **240 хүний суудал** хүчин чадал бүхий **Соёлын төвийн** зориулалттай барилга байгууламжид **Баянхонгор** аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын **2021** оны **07** сарын **24**-ны өдрийн **A/713** дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан **15** хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс **2022** оны **03** сарын **21** -ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний **2020.07.20** огноо, **БХ2020/42** дугаар;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар **ЦЭ-49-09/18/19**

2.3. **Захиалагч: Хуулийн этгээдийн хувьд/:** Хуулийн этгээдийн оноосон нэр: **БСШУСЯ**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар:

Хаяг: **Улааньяатар хот** аймаг /нийслэл/, **Сүхбаатар** /дүүрэг баг /хороо/, **Энхтайваны өргөн чөлөө** гудамж дугаар, холбоо барих утас,..... цахим хаяг;

2.4. **Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Өлзийтийн хийморь өөдөө ХХК** оноосон нэр, **3124339**

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **БУ44-536/17** барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар,

Хаяг: **Баянхонгор аймаг** аймаг /нийслэл/, **Баянхонгор сум** сум /дүүрэг/, **1-р баг** /хороо/, **Өлзийт палас төв** гудамж /хороолол/, байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **99112346** холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5. **Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага.**

..... оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар,

.....зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар,

Хаяг: аймаг /нийслэл/, сум

/дүүрэг/, баг /хороо/,

гудамж /хороолол/, байр /хашаа, хаалга/-ны

дугаар, холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага:

“ЦЭСТА” ХХК оноосон нэр, 00228131 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 3Т44-111/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар,

Хаяг: Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Баянхонгор сум /дүүрэг/, 1-р баг /хороо/, гудамж /хороолол/, 22-р байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 88079646 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага:

Өлзийт сум соёлын төв оноосон нэр, 0369001118 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9007962 регистрийн дугаар,

Хаяг: Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Өлзийт сум /дүүрэг/, 6-р баг /хороо/, Улаан хайрхан 9 гудамж /хороолол/ 901тоот байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 9904-8716 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: Шинээр ;

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул
- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэ II ангиллын 240хүний суудал хүчин чадал бүхий Соёлын төв зориулалттай барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос **ДҮГНЭСЭН** нь:

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а). барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б). барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а). барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б). барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в). барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт ... хуудас, хуралдааны тэмдэглэл ... хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт ... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

240хүний суудал хүчин чадал бүхий

Соёлын төвийн зориулалттай барилга

4.1. II ангиллын **240 хүний суудал** хүчин чадал бүхий **Соёлын төвийн зориулалттай** барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА,
ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

АЗДТГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО,
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН



Т.НОРОВРИНЧИН

***Энэ дүрмийн дөрөвдүгээр хавсралтын хамт хүчинтэй.



---o0o---

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **АЗДТГ**

Комиссын гишүүн: **ХБТХОХ Т.Норовринчин**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Ажиглалтын дуран нэмж суурилуулах нийт 9-ш</p> <p>2. Явган замын хавтан 770 м²</p> <p>3. Авто зам 101 м³ бетон</p> <p>4. Гадна хаяавч дахин цутгах</p> <p>5. Дээврийн парпед тосон түрхлэг түрхэх</p> <p>6. Заалны шал солих</p> <p>7. ХБИ 00-ийн стандартын дагуу хийх</p> <p>8. Дээврийн зураг төслийн дагуу 1,2-р үе хар цаас наах</p> <p>9. Гүйцэтгэлийн зураг хийлгэх</p> <p>10.Бойлуур, халуун хөшиг суурилуулах</p>	<p>1. Нэмж суурилуулав.</p> <p>2,3,4. Гадна тохижилтийн зургийг Интеграл дизайн ХХК-иар хийлгэж БХТөвд магадлал хийлгэн Соёлын яаманд нэмэлт гэрээ хийхээр хүргүүлсэн байгаа. Нэмэлт гэрээ хийгдэн төсөв тодорхой болонгуут зургийн дагуу хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгнө.</p> <p>5.Дээврийн парпедад тосон түрхлэг нэмж түрхэв.</p> <p>6.Заалны шалыг зурагт тусгагдсаны дагуу тохирлын гэрчилгээтэй рек модоор хийж гүйцэтгэсэн /тохиролын гэрчилгээг хавсаргав/</p> <p>7. ХБИ-ний 00-ийг стандартын дагуу хаалгыг томсгож тоноглол байрлуулсан.</p> <p>8.Мембран дээвэр нь ОХУ-н стандарт ГОСТ,EN,ASTM-н дагуу маш нарийн технологиор үйлдвэрлэгддэг. Галыг дэмжидгүй, мөн орчны -50 С-аас +60 С градусд ашиглах зориулалттай тул монголын эрс тэс цаг агаарын нөхцөлд хамгийн тохиромжтой материалаар чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэсэн.эдэлгээ 60-аас дээш жил</p> <p>10.Бойлуур, халуун хөшигийг зургийн дагуу байрлуулав.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / Т.Норовринчин</p> <p>Огноо:</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / Т.Норовринчин</p> <p>Огноо:</p>





**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын 240 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга

Байгууллага: **ГХБХБ Газар**

Комиссын гишүүн: **БМУЛАХ мэргэжилтэн Ж.Сүглэгмаа**





Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Бетоон зуурмаг, цонх, арматур, хөөсөнцөрийн, явган замын хавтан тохирлын гэрчилгээг баримт бичигт бүрдүүлж хийх.Барилгын тухай хууль 40,1,202. Дүүргэлтийн блок, тоосго, хөөсөн полистирол EPS хавтангын материалуудын тохирлын гэрчилгээг баримт бичигт хавсаргах3. Хагарсан цонхнуудын шил солих4. Бүх цонхнуудыг бүтэн силкондох5. Дуу тусгаарлах материалыг сайжруулах тунарсан хэсгийг хуулж шинээр хийх6. Урлагын заалны шалыг (рек) тохирлын гэрчилгээг баримт бичигт хавсаргах	<ol style="list-style-type: none">1. Тохирлын гэрчилгээнүүдийг тухайн газраас худалдан авсан банкны баримтын хуулбарын хамт Барилгын Баримт бичигт хавсаргав.2. Тохирлын гэрчилгээнүүдийг тухайн газраас худалдан авсан банкны баримтын хуулбарын хамт Барилгын Баримт бичигт хавсаргав.3. Хагарсан 4 ш цонхыг солив4. Цонхнуудад силкон нэмж хийн битүүмжийг сайжруулав.5. Дуу тасгаарлах материалын тунарсан хэсгийг солив.6. Russ Wood ХХК-наас тохирлын гэрчилгээг авч хавсаргав.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Ж.Сүглэгмаа</p> <p>Огноо: 2023.03.21</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Ж.Сүглэгмаа</p> <p>Огноо: 2023.11.07</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Цэсда ХХК

Комиссын гишүүн: Архитектор Т.Билгүүнболд



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Өрөө тасалгааны өөрчлөлтийг ашиглагч талаас гаргасан саналыг үндэслэн өөрчилсөн, батлагдсан зураг төслийн дагуу хийгээгүй байгаатай холбогдуулж ариун цэврийн өрөөний тоо ширхэг хүртээмжийг бууруулсан 2. 2-р давхарт ГК суурьлуулаагүй байгааг нөхөж хийх 3. Заалны хэсгийн сендвич дээвэрт аянга зайлуулагч торыг сайтар бэхлэх 4. 2-р давхарын ариун цэврийн өрөө болон музейн үзвэрийн хадгалах өрөөгөөр дамжин дээвэрт гарч байгааг болиулж зургийн дагуу болгох 5. Дээвэрт гарах галын төмөр шатыг гадна талд гаргах 6. Сэндвич дээврээс 2 талруу унаж байгаа хавтгай дээвэрт буух усыг зайлуулах тосгуур хоолойг хийх 7. Цонхны усны хаялага төмрийг селекон хийх, бүтүүмжлэлийг сайжруулах 8. Баруун талын усны хаялага хоолойг сунгаж хийх 9. Гадна зам талбайг гүйцэтгэхдээ гүйцэтгэлийн гаргасан зураг төсөлд заагдсан зай хэмжээгээр хийх шаардлагатай. /Анхны ЕТ-ний зам талбайн тоо хэмжээтэй дүйцүүлж хийнэ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ашиглагчийн талаас зураг зохиогчид албан хүсэлт илгээж хариу ирээгүй удсан, зохиогчийн шалгалт ирэх үеээр хүсэлтийн хариугаа лавлан асууж, ам хэлэлцээрээр зөвшөөрөл авсан болно, 2. 2-р давхарт ГК суурьлуулсан. Фото зургыг хавсаргав. 3. Торыг сайтар бэхлэв 4. Ашиглагч байгууллагын хүсэлтийг үндэслэж зохиогчид чатаар хүргүүлж зөвшөөрөл ирсны үндсэн дээр цонхыг хаалгаар сольсон. 5. Дээвэрт гарах галын төмөр шатыг гадна талд гаргав. 6. Ус зайлуулах тосгуурыг захиалан хийлгэж байрлуулав. 7. Селеконыг гүйцээн хийж бүтүүмжийг сайжруулав. 8. Усны хаялага хоолойг сунгаж урт болгов. 9. Гүйцэтгэлийн зургийг хийлгэж БХТ-өөр тоо хэмжээг баталгаажуулан зөрүүг магадлуулан батлуулав.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Т.Билгүүнболд</p> <p>Огноо: 2023.11.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Т.Билгүүнболд</p> <p>Огноо: 2023.11.07</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: МХС ХХК-н

Комиссын гишүүн: Ерөнхий инженер Ц.Одонтуяа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Серверийн өрөө холбооны өрөөнд 6 unit Rack суурилуулан ш.к төгсгөлийн төхөөрөмж, зарлан мэдээлэх систем, свич router холболт хийх2. Галын дохиолол дутууг холбож ажиллагаанд оруулах3. Камерын хяналтын дутууг гүйцээж холбох /Зургийн дагуу холбох нийт 9ш/4. Зарлан мэдээлэх системийг ажилд оруулах5. Газардуулгын үндсэн холболтыг Rack шитрүү холбож өгөх6. Шатны хайрцаг rack интернетийн утсыг хаягжуулалт хийж свич холболт хийх7. Ил далд ажлын актын бүрдүүлэлт хийнэ.	<ol style="list-style-type: none">1. Серверийн өрөө холбооны өрөөнд 6 unit Rack суурилуулан ш.к төгсгөлийн төхөөрөмж, зарлан мэдээлэх систем, свич router холболтыг хийв.2. Галын дохиолол дутууг холбож ажиллагаанд оруулав.3. Камерын хяналтын дутууг гүйцээж холбов.4. Зарлан мэдээлэх системийг ажилд оруулав.5. Газардуулгын үндсэн холболтыг Rack шитрүү холбож өгөв.6. Шатны хайрцаг rack интернетийн утсыг хаягжуулалт хийж свич холболтыг хийв.7. Ил далд ажлын актын бүрдүүлэлтийг хийсэн.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Ц.Одонтуяа</p> <p>Огноо: 2023.10.24</p> 	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Ц.Одонтуяа</p> <p>Огноо: 2023.10.24</p> 

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЗДТГ-ын ХЭЗХэлтэс

Комиссын гишүүн: Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч М.Мөнхбат



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Автомат хөшиг Р=3 квт 2ш суурилуулах тайзанд2. Тайзны гэрэлтүүлэг хийх3. Эзэлхүүний ус халаагч 2 ш4. Агаарын дулааны хөшиг5. Тайзны гэрэлтүүлэг 5 ш прожуктор нэмэх6. 203,205 тоот өрөөнүүдэд гэрэлтүүлэг нэмэх7. Агаар халаагч 3 ш нэмж тавих8. Тайзны халаалтын секцны тоог нэмэх9. Цахилгааны кабелийг нөөцтэй болгох10. Гадна дулааны фото баримтжуулалт дутуу, гүйцэтгэлийн зураг хийлгэх11. Дулааны үзельд хог шүүгч тавих	<ol style="list-style-type: none">1. Автомат хөшгийг нэмэлт ажлын гэрээгээр шийдэж байгаа тул төсөв шийдэгдсэн тохиолдолд бүрэн хийх болно. <i>Мийн</i>2. Тайзны гэрэлтүүлэгт 3ш гэрэлтүүлэг нэмж хийсэн3. Эзэлхүүний ус халаагч 2 ш суурилуулсан4. Агаарын дулааны хөшиг үүдэнд суурилуулсан ✓5. Тайзны гэрэлтүүлэг 5 ш прожуктор 2023 оны 12-р сарын 01-ны дотор суурилуулна. <i>Мийн</i>6. 203,205 тоот өрөөнүүдэд 10 гэрэлтүүлэг нэмэв.7. Агаар халаагчийн <i>нэмж байрлуулсан</i>8. Тайзны халаалтын секц зургийн дагуу зураг, төсөвт тусгагдсанаар хийгдсэн учир нэмэх боломжгүй9. Цахилгааны кабелийн нөөцийг зургын дагуу холбов10. Гадна дулааны гүйцэтгэлийн зургыг Интеграл дизайн ХХК-р гүйцэтгэлийн зураг хийлгэсэн.11. Дулааны үзельд хог шүүгч тавив
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ / <i>М.Мөнхбат</i> / М.Мөнхбат</p> <p>Огноо: 2023.10.10</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ / <i>М.Мөнхбат</i> / М.Мөнхбат</p> <p>Огноо: 2023.10.10</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **Өлзийт сум**

Комиссын гишүүн: **Засаг дарга Т.Эрдэнэбат**





Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Байршил өөрчлөгдсөнтэй холбоотой гадаа тохижилтын ажил Үүнд: Хайс, усны хаялага, далан налуугын ажил 2. Барилгын ажил хийхтэй холбогдсон эвдэрсэн газар нөхөн сэргээлт, ногоон байгууламж хийх, тэгшлэх 3. Хагархай цонх 4 байгаа тул солих 4. Заалны дуу тусгаарлагч акустик хавтангийн зарим хэсгийг солих, гадаргууг тэгш болгох 5. Үндсэн карказ баганы /модоор хийсэн/ 2-ыг дээш гүйцээх 6. Заалны шалыг зураг төсвийн дагуу хийх одоо байгаа банз хатах явцдаа зай засвар үүсэх, хотойхоор харагдаж байна 7. ХБИ-нд зориулсан ОО-ын хаалгыг өөрчлөх 8. ОО-н кабины зай талбайг нэмэгдүүлэх 9. Дулаан цэвэр усны 2-р худгаас 3-р худаг хүртлэх зайд мэргэжлийн байгууллагатай хамтран үзлэг хийх, алдааг засварлах 10. Доторх дулааны шугам сүлжээнд үүдний буюу хаалганы хэсгээр шалан доогуур явсан нь хөлдөлт үүсэх магадлал бүрдүүлсэн солих 11. Дээврийн нэмэлт ажил усны хаялага хийх, хойд тамбарын дээвэр ус орохоор байгааг засах 12. Магадлашгүй ажлын зардлаар хийх ажлын төлөвлөгөөг хүлээн авагч талтай зөвшилцөх 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Байршил солигдсонтой холбоотой гадна тохижилтын зураг төсвийг хийлгэж БХТ-д магадлал хийлгэн Соёлын яаманд нэмэлт гэрээ хийхээр хүргүүлсэн 2. Гадна тохижилтын батлагдсан зураг төсвийн хүрээнд хийх болно. 3. Хагархай 4 цонх солив. 4. Дуу тусгаарлагч хавтанг төсвийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн тул нэмэх боломжгүй. 5. Гаргасан загварын дагуу хийсэн. 6. Зураг төсөвт тусгагдсаны дагуу хийж гүйцэтгэсэн. 7. ХБИ-ны ОО-ын хаалгыг томруулж өөрчлөв 8. Кабины зай талбайг урагш сунгаж томруулсан 9. Гадна дулааны гүйцэтгэлийн зураг зуруулж эрх бүхий газраар магадлал хийлгэж баталгаажуулсан болно. 10. Доторх дулааны шугамыг зургийн дагуу гүйцэтгэсэн тул бид өөрчлөх боломжгүй 11. Дээвэрт усны хаялага нэмэлтээр суурилуулсан. Мөн тамбарын дээврийг засав./Энэ ажлыг ашиглагч байгууллагын хүсэлтээр бид өөрсдийн хөрөнгөөр барьсан болно/ 12. Магадлашгүй ажлын зардлыг манай компани аваагүй тул зөвшилцөх шаардлагагүй
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Т.Эрдэнэбат</p> <p>Огноо: 2025.09.20.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Т.Эрдэнэбат</p> <p>Огноо: 2025.09.20.</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **СХЗХ**

Комиссын гишүүн: **Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч Ч.Эрдэнэбаатар**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Усны тоолуурыг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгж суурилуулах. (хэмжил зүйн тухай хуулийн 22.1.7)</p> <p>2. Дулааны шугамд хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэгдсэн хэмжих хэрэгслийг суурилуулж, баталгаажуулалтад хамруулах. (хэмжил зүйн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22,1,3)(хэмжил зүйн тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4,1) даралтын нэгж-паскаль, температурын нэгж-цельсийн градус C⁰/</p> <p>3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020,04,22-ын 144-р тогтоолд төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулах барилга байгууламжид дулааны эрчим хүчний тоолуур суурилуулсан байх шаардлагын тухай тусгасны дагуу дулааны тоолуурыг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж суурилуулах</p> <p>4. Усны тоолуурыг MNS ISO 4064-2:2013 битүү шугам хоолой дахь усны зарцуулалтын хэмжилт. Ундны хүйтэн ба халуун усны тоолуур суурилуулах тавих шаардлага стандартын дагуу суурилуулах.</p>	<p>1. Усны тоолуурыг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгж Амар Төгөлдөр ХХК-р суурилуулж баталгаажилт хийлгэв.</p> <p>2. Дулааны шугамд хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэгдсэн хэмжих хэрэгслийг суурилуулж, баталгаажуулалт ХИЙЛГЭВ</p> <p>3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020,04,22-ын 144-р тогтоолд төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулах барилга байгууламжид дулааны эрчим хүчний тоолуур суурилуулсан байх шаардлагын тухай тусгасны дагуу дулааны тоолуурыг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж суурилуулав.</p> <p>4. Усны тоолуурыг MNS ISO 4064-2:2013 битүү шугам хоолой дахь усны зарцуулалтын хэмжилтийг хийлгэж стандартын дагуу суурилуулав.</p> <p align="center"><i>Дулааны тоолуур суурилуулсангүй.</i></p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>Тамга, тэмдэг: </p> <p>/ / Ч.Эрдэнэбаатар</p> <p>Огноо: 2023.03.21.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>Тамга, тэмдэг: </p> <p>/ / Ч.Эрдэнэбаатар</p> <p>Огноо: 2023.10.09</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **Баянхонгор -Эрчим Хүч ХХК**

Комиссын гишүүн: **Эрчим хүчний инженер Д.Гантулга**



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Оролтын ерөнхий шит 2 шит угсарч хос кабель татах байсан нь нэг хос угсарч нэг хэлхээ кабель татсан байна (ТН-ий дагуу холболт хийх)2. Давхарын салбар шитний угсралтыг гүйцээж нойлын клем холболт хийх3. Шитний схем зураг тэмдэглэл хийж байршуулах4. Гадна шугам сүлжээг техникийн нөхцлийн дагуу холболт хийх5. Аваарын гэрэл, галын хор байрлуулах6. Дутуу гэрэлтүүлгийн ажил хийж дуусгах	<ol style="list-style-type: none">1. Техникийн нөхцлийн дагуу холболтыг хийв.2. Угсралтыг гүйцээж нойлын клем холболтыг хийсэн.3. Зураг тэмдэглэл хийж байршуулав.4. Техникийн нөхцлийн дагуу холболтыг хийв5. Аваарын гэрэл, галын хор байрлуулав.6. Дутуу гэрэлтүүлгүүдийг хийж дуусгав.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ Д.Гантулга</p> <p>Огноо: 2023.03.21</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ Д.Гантулга</p> <p>Огноо: 2023.10.02.</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЗДТГ-ын ХЭЗХэлтэс



Комиссын гишүүн: Авто зам/тээвэр/-ын хяналтын улсын
ахлах байцаагч Д.Магвансүрэн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Гадна тохижилтын зураг бүрэн хийгдээгүй байгааг гүйцэтгэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зургийг баталгаажуулж тохижилтыг хийх 2. Ерөнхий төлөвлөгөөний зурагт уулзвар гарц, зогсоол, талбай, явган зам, ногоон байгууламжийг бүрэн тусгах 3. Ухмал хэсгийн бэхэлгээ, ус зайлуулах байгууламжийг төлөвлөлтийн дагуу хийх 4. Гадна өндөржилтөөр хажуу налуугийн тэгшилгээнд бүрэн нягтралтыг авахуулж бэхэлгээг хийх 5. Батлагдсан төлөвлөгөөний ажлын тоо хэмжээ хүрэхгүй байна 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Гадна тохижилт, гүйцэтгэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зургийг Интеграл дизайн ХХК-р хийлгэж Барилга хөгжлийн төвийн магадлалын дүгнэлтийг гаргуулж нэмэгдэл гэрээний шатанд явж байгаа. 2. Шинээр хийгдэж байгаа гадна тохижилтийн зурагт уулзвар, гарц, зогсоол, талбай, явган зам, ногоон байгууламжийг бүрэн тусгуулсан. 3. Шинээр хийгдсэн зурагт бүрэн тусгагдаж батлагдах шатандаа явна. 4. Шинээр хийгдсэн зурагт бүрэн тусгагдаж батлагдах шатандаа явна. 5. Батлагдсан төлөвлөгөөний ажлын тоо хэмжээний зөрүүг тооцсон магадлал хийгдсэн. Төсөв батлагдахад хийж өгнө.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / Д.Магвансүрэн Огноо: </p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / Д.Магвансүрэн Огноо: </p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**
 (Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **Эрүүл мэндийн газар**

Комиссын гишүүн: **Эрүүл ахуй, халдвар хамгаалалын хяналтын
 улсын ахлах байцаагч Ц.Урангоо**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Усны дээжийг СХГ-ын лабораторд шинжилгээнд хамруулах 2. Дотоод орчны агаарын шинжилгээг хийлгэх дэгдэмхий органик нэгдэл/ 3. ХБИ-ний ариун цэврийн өрөөг стандартын дагуу хийх 4. Өрөө тасалгааны өөрчлөлтийн зураг хийлгэх 5. Агаар халаагч хийх 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн Сорилтын лабораторид усны дээжийг өгч дүгнэлтийг хавсаргав. 2. Улаанбаатар хотын Ногоон титэм ХХК-д дотоод орчны агаарын шинжилгээг хийлгэхээр хүсэлтийг хүргүүлж захиалга өгсөн боловч ирж дээж аваагүй байна. Цаашид шаардаж даруй хийлгэх болно. 3. ХБИ-ний ариун цэврийн өрөөг стандартын дагуу зай хамжээг томруулж, тоноглол байршуулсан. 4. Өрөө тасалгааны өөрчлөлтийн зургийг хийлгэж хавсаргав. 5. Агаар халаагчийг зургийн дагуу байршуулсан.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p>  <p>/ Ц.Урангоо</p> <p>Огноо: 10-16-02/074</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p>  <p>/ Ц.Урангоо</p> <p>Огноо: 10-16-02/074</p>



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ОБГазар

Комиссын гишүүн: Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, ахлах дэслэгч

М.Төмөрчөдөр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Галын дохиололын системийн үйл ажиллагааг хангах2. 2-р давхарт ГК- гидрант буюу дотор усан хангамжийг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх3. 2-р давхарт 208,205 номерийн өрөөнд зургийн дагуу цонх хийж гүйцэтгэх4. Аянга зайлуулагчийг байршуулж ажиллах5. ГШ-1 шат гадна талд хийж гүйцэтгэх	<ol style="list-style-type: none">1. Системийн үйл ажиллагааг бүрэн хангасан2. Зургийн дагуу хийж гүйцэтгэв3. Зургийн дагуу хийж гүйцэтгэж, фото зургаар баталгаажуулав4. Хийж гүйцэтгэв5. Хийж гүйцэтгэв
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/  / М.Төмөрчөдөр</p> <p>Огноо: 2023.09.19.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/  / М.Төмөрчөдөр</p> <p>Огноо: 2023.09.19.</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2023 оны 03 сарын 21-ны өдөр

Дугаар *2023/18*

Номгон

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын **Баянхонгор** аймаг /нийслэл/, **Өлзийт сум**, /дүүрэг/, **6-р баг** баг /хороо/-ны нутаг дэвсгэрт баригдсан **II** ангиллын **240 хүний суудал** хүчин чадал бүхий **Соёлын төвийн** зориулалттай барилга байгууламжид **Баянхонгор** аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын **2021** оны **07** сарын **24**-ны өдрийн **A/713** дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан **15** хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс **2022** оны **03** сарын **21** -ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний **2020.07.20** огноо, **БХ2020/42** дугаар;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар **ЦЭ-49-09/18/19**

2.3. **Захиалагч: Хуулийн этгээдийн хувьд/:** Хуулийн этгээдийн оноосон нэр: **БСШУСЯ**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар:

Хаяг: **Улааньяатар хот** аймаг /нийслэл/, **Сүхбаатар** /дүүрэг баг /хороо/, **Энхтайваны өргөн чөлөө** гудамж дугаар, холбоо барих утас,..... цахим хаяг;

2.4. **Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Өлзийтийн хийморь өөдөө ХХК** оноосон нэр, **3124339**

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **БУ44-536/17** барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар,

Хаяг: **Баянхонгор аймаг** аймаг /нийслэл/, **Баянхонгор сум** сум /дүүрэг/, **1-р баг** /хороо/, **Өлзийт палас төв** гудамж /хороолол/, байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **99112346** холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5. **Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага.**

..... оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар,

.....зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар,

Хаяг: аймаг /нийслэл/, сум

/дүүрэг/, баг /хороо/,

гудамж /хороолол/, байр /хашаа, хаалга/-ны

дугаар, холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага:

“ЦЭСТА” ХХК оноосон нэр, 00228131 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 3Т44-111/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар,

Хаяг: Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Баянхонгор сум /дүүрэг/, 1-р баг /хороо/, гудамж /хороолол/, 22-р байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 88079646 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага:

Өлзийт сум соёлын төв оноосон нэр, 0369001118 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9007962 регистрийн дугаар,

Хаяг: Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Өлзийт сум /дүүрэг/, 6-р баг /хороо/, Улаан хайрхан 9 гудамж /хороолол/ 901тоот байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 9904-8716 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: Шинээр ;

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул
- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэ II ангиллын 240хүний суудал хүчин чадал бүхий Соёлын төв зориулалттай барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос **ДҮГНЭСЭН** нь:

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а). барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б). барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а). барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б). барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в). барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт ... хуудас, хуралдааны тэмдэглэл ... хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт ... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

240хүний суудал хүчин чадал бүхий

Соёлын төвийн зориулалттай барилга

4.1. II ангиллын **240 хүний суудал** хүчин чадал бүхий **Соёлын төвийн зориулалттай** барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА,
ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

АЗДТГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО,
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН



Т.НОРОВРИНЧИН

***Энэ дүрмийн дөрөвдүгээр хавсралтын хамт хүчинтэй.



---oOo---

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **АЗДТГ**

Комиссын гишүүн: **ХБТХОХ Т.Норовринчин**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Ажиглалтын дуран нэмж суурилуулах нийт 9-ш</p> <p>2. Явган замын хавтан 770 м²</p> <p>3. Авто зам 101 м³ бетон</p> <p>4. Гадна хаяавч дахин цутгах</p> <p>5. Дээврийн парпед тосон түрхлэг түрхэх</p> <p>6. Заалны шал солих</p> <p>7. ХБИ 00-ийн стандартын дагуу хийх</p> <p>8. Дээврийн зураг төслийн дагуу 1,2-р үе хар цаас наах</p> <p>9. Гүйцэтгэлийн зураг хийлгэх</p> <p>10.Бойлуур, халуун хөшиг суурилуулах</p>	<p>1. Нэмж суурилуулав.</p> <p>2,3,4. Гадна тохижилтийн зургийг Интеграл дизайн ХХК-иар хийлгэж БХТөвд магадлал хийлгэн Соёлын яаманд нэмэлт гэрээ хийхээр хүргүүлсэн байгаа. Нэмэлт гэрээ хийгдэн төсөв тодорхой болонгуут зургийн дагуу хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгнө.</p> <p>5.Дээврийн парпедад тосон түрхлэг нэмж түрхэв.</p> <p>6.Заалны шалыг зурагт тусгагдсаны дагуу тохирлын гэрчилгээтэй рек модоор хийж гүйцэтгэсэн /тохиролын гэрчилгээг хавсаргав/</p> <p>7. ХБИ-ний 00-ийг стандартын дагуу хаалгыг томсгож тоноглол байрлуулсан.</p> <p>8.Мембран дээвэр нь ОХУ-н стандарт ГОСТ,EN,ASTM-н дагуу маш нарийн технологиор үйлдвэрлэгддэг. Галыг дэмжидгүй, мөн орчны -50 С-аас +60 С градусд ашиглах зориулалттай тул монголын эрс тэс цаг агаарын нөхцөлд хамгийн тохиромжтой материалаар чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэсэн.эдэлгээ 60-аас дээш жил</p> <p>10.Бойлуур, халуун хөшигийг зургийн дагуу байрлуулав.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / Т.Норовринчин</p> <p>Огноо:</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / Т.Норовринчин</p> <p>Огноо:</p>





**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын 240 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга

Байгууллага: **ГХБХБ Газар**

Комиссын гишүүн: **БМУЛАХ мэргэжилтэн Ж.Сүглэгмаа**





Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Бетоон зуурмаг, цонх, арматур, хөөсөнцөрийн, явган замын хавтан тохирлын гэрчилгээг баримт бичигт бүрдүүлж хийх.Барилгын тухай хууль 40,1,202. Дүүргэлтийн блок, тоосго, хөөсөн полистирол EPS хавтангын материалуудын тохирлын гэрчилгээг баримт бичигт хавсаргах3. Хагарсан цонхнуудын шил солих4. Бүх цонхнуудыг бүтэн силкондох5. Дуу тусгаарлах материалыг сайжруулах тунарсан хэсгийг хуулж шинээр хийх6. Урлагын заалны шалыг (рек) тохирлын гэрчилгээг баримт бичигт хавсаргах	<ol style="list-style-type: none">1. Тохирлын гэрчилгээнүүдийг тухайн газраас худалдан авсан банкны баримтын хуулбарын хамт Барилгын Баримт бичигт хавсаргав.2. Тохирлын гэрчилгээнүүдийг тухайн газраас худалдан авсан банкны баримтын хуулбарын хамт Барилгын Баримт бичигт хавсаргав.3. Хагарсан 4 ш цонхыг солив4. Цонхнуудад силкон нэмж хийн битүүмжийг сайжруулав.5. Дуу тасгаарлах материалын тунарсан хэсгийг солив.6. Russ Wood ХХК-наас тохирлын гэрчилгээг авч хавсаргав.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Ж.Сүглэгмаа</p> <p>Огноо: 2023.03.21</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Ж.Сүглэгмаа</p> <p>Огноо: 2023.11.07</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Цэсда ХХК

Комиссын гишүүн: Архитектор Т.Билгүүнболд



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Өрөө тасалгааны өөрчлөлтийг ашиглагч талаас гаргасан саналыг үндэслэн өөрчилсөн, батлагдсан зураг төслийн дагуу хийгээгүй байгаатай холбогдуулж ариун цэврийн өрөөний тоо ширхэг хүртээмжийг бууруулсан 2. 2-р давхарт ГК суурьлуулаагүй байгааг нөхөж хийх 3. Заалны хэсгийн сендвич дээвэрт аянга зайлуулагч торыг сайтар бэхлэх 4. 2-р давхарын ариун цэврийн өрөө болон музейн үзвэрийн хадгалах өрөөгөөр дамжин дээвэрт гарч байгааг болиулж зургийн дагуу болгох 5. Дээвэрт гарах галын төмөр шатыг гадна талд гаргах 6. Сэндвич дээврээс 2 талруу унаж байгаа хавтгай дээвэрт буух усыг зайлуулах тосгуур хоолойг хийх 7. Цонхны усны хаялага төмрийг селекон хийх, бүтүүмжлэлийг сайжруулах 8. Баруун талын усны хаялага хоолойг сунгаж хийх 9. Гадна зам талбайг гүйцэтгэхдээ гүйцэтгэлийн гаргасан зураг төсөлд заагдсан зай хэмжээгээр хийх шаардлагатай. /Анхны ЕТ-ний зам талбайн тоо хэмжээтэй дүйцүүлж хийнэ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ашиглагчийн талаас зураг зохиогчид албан хүсэлт илгээж хариу ирээгүй удсан, зохиогчийн шалгалт ирэх үеээр хүсэлтийн хариугаа лавлан асууж, ам хэлэлцээрээр зөвшөөрөл авсан болно, 2. 2-р давхарт ГК суурьлуулсан. Фото зургыг хавсаргав. 3. Торыг сайтар бэхлэв 4. Ашиглагч байгууллагын хүсэлтийг үндэслэж зохиогчид чатаар хүргүүлж зөвшөөрөл ирсны үндсэн дээр цонхыг хаалгаар сольсон. 5. Дээвэрт гарах галын төмөр шатыг гадна талд гаргав. 6. Ус зайлуулах тосгуурыг захиалан хийлгэж байрлуулав. 7. Селеконыг гүйцээн хийж бүтүүмжийг сайжруулав. 8. Усны хаялага хоолойг сунгаж урт болгов. 9. Гүйцэтгэлийн зургийг хийлгэж БХТ-өөр тоо хэмжээг баталгаажуулан зөрүүг магадлуулан батлуулав.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Т.Билгүүнболд</p> <p>Огноо: 2023.11.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Т.Билгүүнболд</p> <p>Огноо: 2023.11.07</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: МХС ХХК-н

Комиссын гишүүн: Ерөнхий инженер Ц.Одонтуяа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Серверийн өрөө холбооны өрөөнд 6 unit Rack суурилуулан ш.к төгсгөлийн төхөөрөмж, зарлан мэдээлэх систем, свич router холболт хийх2. Галын дохиолол дутууг холбож ажиллагаанд оруулах3. Камерын хяналтын дутууг гүйцээж холбох /Зургийн дагуу холбох нийт 9ш/4. Зарлан мэдээлэх системийг ажилд оруулах5. Газардуулгын үндсэн холболтыг Rack шитрүү холбож өгөх6. Шатны хайрцаг rack интернетийн утсыг хаягжуулалт хийж свич холболт хийх7. Ил далд ажлын актын бүрдүүлэлт хийнэ.	<ol style="list-style-type: none">1. Серверийн өрөө холбооны өрөөнд 6 unit Rack суурилуулан ш.к төгсгөлийн төхөөрөмж, зарлан мэдээлэх систем, свич router холболтыг хийв.2. Галын дохиолол дутууг холбож ажиллагаанд оруулав.3. Камерын хяналтын дутууг гүйцээж холбов.4. Зарлан мэдээлэх системийг ажилд оруулав.5. Газардуулгын үндсэн холболтыг Rack шитрүү холбож өгөв.6. Шатны хайрцаг rack интернетийн утсыг хаягжуулалт хийж свич холболтыг хийв.7. Ил далд ажлын актын бүрдүүлэлтийг хийсэн.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Ц.Одонтуяа</p> <p>Огноо: 2023.10.24</p> 	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Ц.Одонтуяа</p> <p>Огноо: 2023.10.24</p> 

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЗДТГ-ын ХЭЗХэлтэс

Комиссын гишүүн: Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч М.Мөнхбат



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Автомат хөшиг Р=3 квт 2ш суурилуулах тайзанд2. Тайзны гэрэлтүүлэг хийх3. Эзэлхүүний ус халаагч 2 ш4. Агаарын дулааны хөшиг5. Тайзны гэрэлтүүлэг 5 ш прожуктор нэмэх6. 203,205 тоот өрөөнүүдэд гэрэлтүүлэг нэмэх7. Агаар халаагч 3 ш нэмж тавих8. Тайзны халаалтын секцны тоог нэмэх9. Цахилгааны кабелийг нөөцтэй болгох10. Гадна дулааны фото баримтжуулалт дутуу, гүйцэтгэлийн зураг хийлгэх11. Дулааны үзельд хог шүүгч тавих	<ol style="list-style-type: none">1. Автомат хөшгийг нэмэлт ажлын гэрээгээр шийдэж байгаа тул төсөв шийдэгдсэн тохиолдолд бүрэн хийх болно. <i>Мийн</i>2. Тайзны гэрэлтүүлэгт 3ш гэрэлтүүлэг нэмж хийсэн3. Эзэлхүүний ус халаагч 2 ш суурилуулсан4. Агаарын дулааны хөшиг үүдэнд суурилуулсан ✓5. Тайзны гэрэлтүүлэг 5 ш прожуктор 2023 оны 12-р сарын 01-ны дотор суурилуулна. <i>Мийн</i>6. 203,205 тоот өрөөнүүдэд 10 гэрэлтүүлэг нэмэв.7. Агаар халаагчийн <i>нэмж байрлуулсан</i>8. Тайзны халаалтын секц зургийн дагуу зураг, төсөвт тусгагдсанаар хийгдсэн учир нэмэх боломжгүй9. Цахилгааны кабелийн нөөцийг зургын дагуу холбов10. Гадна дулааны гүйцэтгэлийн зургыг Интеграл дизайн ХХК-р гүйцэтгэлийн зураг хийлгэсэн.11. Дулааны үзельд хог шүүгч тавив
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>М.Мөнхбат</i> / М.Мөнхбат</p> <p>Огноо: 2023.10.10</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>М.Мөнхбат</i> / М.Мөнхбат</p> <p>Огноо: 2023.10.10</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **Өлзийт сум**

Комиссын гишүүн: **Засаг дарга Т.Эрдэнэбат**



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Байршил өөрчлөгдсөнтэй холбоотой гадаа тохижилтын ажил Үүнд: Хайс, усны хаялага, далан налуугын ажил 2. Барилгын ажил хийхтэй холбогдсон эвдэрсэн газар нөхөн сэргээлт, ногоон байгууламж хийх, тэгшлэх 3. Хагархай цонх 4 байгаа тул солих 4. Заалны дуу тусгаарлагч акустик хавтангийн зарим хэсгийг солих, гадаргууг тэгш болгох 5. Үндсэн карказ баганы /модоор хийсэн/ 2-ыг дээш гүйцээх 6. Заалны шалыг зураг төсвийн дагуу хийх одоо байгаа банз хатах явцдаа зай засвар үүсэх, хотойхоор харагдаж байна 7. ХБИ-нд зориулсан ОО-ын хаалгыг өөрчлөх 8. ОО-н кабины зай талбайг нэмэгдүүлэх 9. Дулаан цэвэр усны 2-р худгаас 3-р худаг хүртлэх зайд мэргэжлийн байгууллагатай хамтран үзлэг хийх, алдааг засварлах 10. Доторх дулааны шугам сүлжээнд үүдний буюу хаалганы хэсгээр шалан доогуур явсан нь хөлдөлт үүсэх магадлал бүрдүүлсэн солих 11. Дээврийн нэмэлт ажил усны хаялага хийх, хойд тамбарын дээвэр ус орохоор байгааг засах 12. Магадлашгүй ажлын зардлаар хийх ажлын төлөвлөгөөг хүлээн авагч талтай зөвшилцөх 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Байршил солигдсонтой холбоотой гадна тохижилтын зураг төсвийг хийлгэж БХТ-д магадлал хийлгэн Соёлын яаманд нэмэлт гэрээ хийхээр хүргүүлсэн 2. Гадна тохижилтын батлагдсан зураг төсвийн хүрээнд хийх болно. 3. Хагархай 4 цонх солив. 4. Дуу тусгаарлагч хавтанг төсвийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн тул нэмэх боломжгүй. 5. Гаргасан загварын дагуу хийсэн. 6. Зураг төсөвт тусгагдсаны дагуу хийж гүйцэтгэсэн. 7. ХБИ-ны ОО-ын хаалгыг томруулж өөрчлөв 8. Кабины зай талбайг урагш сунгаж томруулсан 9. Гадна дулааны гүйцэтгэлийн зураг зуруулж эрх бүхий газраар магадлал хийлгэж баталгаажуулсан болно. 10. Доторх дулааны шугамыг зургийн дагуу гүйцэтгэсэн тул бид өөрчлөх боломжгүй 11. Дээвэрт усны хаялага нэмэлтээр суурилуулсан. Мөн тамбарын дээврийг засав./Энэ ажлыг ашиглагч байгууллагын хүсэлтээр бид өөрсдийн хөрөнгөөр барьсан болно/ 12. Магадлашгүй ажлын зардлыг манай компани аваагүй тул зөвшилцөх шаардлагагүй
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Т.Эрдэнэбат</p> <p>Огноо: 2026.09.20.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Т.Эрдэнэбат</p> <p>Огноо: 2026.09.20.</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **СХЗХ**

Комиссын гишүүн: **Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч Ч.Эрдэнэбаатар**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Усны тоолуурыг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгж суурилуулах. (хэмжил зүйн тухай хуулийн 22.1.7)</p> <p>2. Дулааны шугамд хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэгдсэн хэмжих хэрэгслийг суурилуулж, баталгаажуулалтад хамруулах. (хэмжил зүйн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22,1,3)(хэмжил зүйн тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4,1) даралтын нэгж-паскаль, температурын нэгж-цельсийн градус C⁰/</p> <p>3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020,04,22-ын 144-р тогтоолд төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулах барилга байгууламжид дулааны эрчим хүчний тоолуур суурилуулсан байх шаардлагын тухай тусгасны дагуу дулааны тоолуурыг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж суурилуулах</p> <p>4. Усны тоолуурыг MNS ISO 4064-2:2013 битүү шугам хоолой дахь усны зарцуулалтын хэмжилт. Ундны хүйтэн ба халуун усны тоолуур суурилуулах тавих шаардлага стандартын дагуу суурилуулах.</p>	<p>1. Усны тоолуурыг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгж Амар Төгөлдөр ХХК-р суурилуулж баталгаажилт хийлгэв.</p> <p>2. Дулааны шугамд хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэгдсэн хэмжих хэрэгслийг суурилуулж, баталгаажуулалт ХИЙЛГЭВ</p> <p>3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020,04,22-ын 144-р тогтоолд төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулах барилга байгууламжид дулааны эрчим хүчний тоолуур суурилуулсан байх шаардлагын тухай тусгасны дагуу дулааны тоолуурыг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж суурилуулав.</p> <p>4. Усны тоолуурыг MNS ISO 4064-2:2013 битүү шугам хоолой дахь усны зарцуулалтын хэмжилтийг хийлгэж стандартын дагуу суурилуулав.</p> <p align="center"><i>Дулааны тоолуур суурилуулсангүй.</i></p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Ч.Эрдэнэбаатар</i></p> <p>Тамга, тэмдэг: </p> <p>/ / Ч.Эрдэнэбаатар</p> <p>Огноо: 2023.03.21.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Ч.Эрдэнэбаатар</i></p> <p>Тамга, тэмдэг: </p> <p>/ / Ч.Эрдэнэбаатар</p> <p>Огноо: 2023.10.09</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **Баянхонгор -Эрчим Хүч ХХК**

Комиссын гишүүн: **Эрчим хүчний инженер Д.Гантулга**



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Оролтын ерөнхий шит 2 шит угсарч хос кабель татах байсан нь нэг хос угсарч нэг хэлхээ кабель татсан байна (ТН-ий дагуу холболт хийх)2. Давхарын салбар шитний угсралтыг гүйцээж нойлын клем холболт хийх3. Шитний схем зураг тэмдэглэл хийж байршуулах4. Гадна шугам сүлжээг техникийн нөхцлийн дагуу холболт хийх5. Аваарын гэрэл, галын хор байрлуулах6. Дутуу гэрэлтүүлгийн ажил хийж дуусгах	<ol style="list-style-type: none">1. Техникийн нөхцлийн дагуу холболтыг хийв.2. Угсралтыг гүйцээж нойлын клем холболтыг хийсэн.3. Зураг тэмдэглэл хийж байршуулав.4. Техникийн нөхцлийн дагуу холболтыг хийв5. Аваарын гэрэл, галын хор байрлуулав.6. Дутуу гэрэлтүүлгүүдийг хийж дуусгав.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ Д.Гантулга</p> <p>Огноо: 2023.03.21</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ Д.Гантулга</p> <p>Огноо: 2023.10.02.</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЗДТГ-ын ХЭЗХэлтэс



Комиссын гишүүн: Авто зам/тээвэр/-ын хяналтын улсын
ахлах байцаагч Д.Магвансүрэн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Гадна тохижилтын зураг бүрэн хийгдээгүй байгааг гүйцэтгэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зургийг баталгаажуулж тохижилтыг хийх 2. Ерөнхий төлөвлөгөөний зурагт уулзвар гарц, зогсоол, талбай, явган зам, ногоон байгууламжийг бүрэн тусгах 3. Ухмал хэсгийн бэхэлгээ, ус зайлуулах байгууламжийг төлөвлөлтийн дагуу хийх 4. Гадна өндөржилтөөр хажуу налуугийн тэгшилгээнд бүрэн нягтралтыг авахуулж бэхэлгээг хийх 5. Батлагдсан төлөвлөгөөний ажлын тоо хэмжээ хүрэхгүй байна 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Гадна тохижилт, гүйцэтгэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зургийг Интеграл дизайн ХХК-р хийлгэж Барилга хөгжлийн төвийн магадлалын дүгнэлтийг гаргуулж нэмэгдэл гэрээний шатанд явж байгаа. 2. Шинээр хийгдэж байгаа гадна тохижилтийн зурагт уулзвар, гарц, зогсоол, талбай, явган зам, ногоон байгууламжийг бүрэн тусгуулсан. 3. Шинээр хийгдсэн зурагт бүрэн тусгагдаж батлагдах шатандаа явна. 4. Шинээр хийгдсэн зурагт бүрэн тусгагдаж батлагдах шатандаа явна. 5. Батлагдсан төлөвлөгөөний ажлын тоо хэмжээний зөрүүг тооцсон магадлал хийгдсэн. Төсөв батлагдахад хийж өгнө.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / Д.Магвансүрэн Огноо: </p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / Д.Магвансүрэн Огноо: </p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**
 (Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **Эрүүл мэндийн газар**

Комиссын гишүүн: **Эрүүл ахуй, халдвар хамгаалалын хяналтын
 улсын ахлах байцаагч Ц.Урангоо**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Усны дээжийг СХГ-ын лабораторд шинжилгээнд хамруулах 2. Дотоод орчны агаарын шинжилгээг хийлгэх дэгдэмхий органик нэгдэл/ 3. ХБИ-ний ариун цэврийн өрөөг стандартын дагуу хийх 4. Өрөө тасалгааны өөрчлөлтийн зураг хийлгэх 5. Агаар халаагч хийх 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн Сорилтын лабораторид усны дээжийг өгч дүгнэлтийг хавсаргав. 2. Улаанбаатар хотын Ногоон титэм ХХК-д дотоод орчны агаарын шинжилгээг хийлгэхээр хүсэлтийг хүргүүлж захиалга өгсөн боловч ирж дээж аваагүй байна. Цаашид шаардаж даруй хийлгэх болно. 3. ХБИ-ний ариун цэврийн өрөөг стандартын дагуу зай хамжээг томруулж, тоноглол байршуулсан. 4. Өрөө тасалгааны өөрчлөлтийн зургийг хийлгэж хавсаргав. 5. Агаар халаагчийг зургийн дагуу байршуулсан.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p>  <p>/ Ц.Урангоо</p> <p>Огноо: 10-16-02/074</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p>  <p>/ Ц.Урангоо</p> <p>Огноо: 10-16-02/074</p>



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ОБГазар

Комиссын гишүүн: Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, ахлах дэслэгч

М.Төмөрчөдөр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Галын дохиололын системийн үйл ажиллагааг хангах2. 2-р давхарт ГК- гидрант буюу дотор усан хангамжийг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх3. 2-р давхарт 208,205 номерийн өрөөнд зургийн дагуу цонх хийж гүйцэтгэх4. Аянга зайлуулагчийг байршуулж ажиллах5. ГШ-1 шат гадна талд хийж гүйцэтгэх	<ol style="list-style-type: none">1. Системийн үйл ажиллагааг бүрэн хангасан2. Зургийн дагуу хийж гүйцэтгэв3. Зургийн дагуу хийж гүйцэтгэж, фото зургаар баталгаажуулав4. Хийж гүйцэтгэв5. Хийж гүйцэтгэв
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/  / М.Төмөрчөдөр</p> <p>Огноо: 2023.09.19.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/  / М.Төмөрчөдөр</p> <p>Огноо: 2023.09.19.</p>