

**СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, ЗАЛУУЧУУДЫН ЯАМНЫ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Х.ДЭЛГЭРМААГИЙН
ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН**

/2024.12.11/

Д/д	Арга хэмжээ	Төсөв /сая.төг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хэрэгжилт	Хугацаа	Биелэ л-тийн хувь
1	2024 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт, Мо-гол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.6.1, Соёлын яамны 2021-2024 оны стратегийн зорилт 7, Засгийн газрын 2023 оны 278 дугаар тогтоол. Улсын төсвөөс санхүүжих төсөл, арга хэмжээний барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах, санхүүжүүлэх, зарцуулалтад хяналт тавих, тайлагнах;	-	Санхүүжилтийн гүйцэтгэлийн хувь -Хянасан гүйцэтгэлийн тоо	2024 оны батлагдсан төсөв-244.7 тэрбум төгрөг	-Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн хувиар -Төсөл арга хэмжээний тоо-141	Улсын төсвөөс санхүүжих ТАХ-ний барилга угсралтын ажлын 65 ТАХ-ний гүйцэтгэлийг хүлээн авч, хянан баталгаажуулж, санхүүжүүлсэн бөгөөд гүйцэтгэлийн тайланг 11, 12 сараар гаргасан болно.	/I-IV улирал/	100
2	Мо-гол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төгөвлөгөөний 2.6.1, Соёлын яамны 2021-2024 оны стратегийн зорилт 7, Засгийн газрын 430, 253, 397, 495 тоот тогтоолоор Сайдын багцын барьцаа хөрөнгө, техник хяналтын зардлын хэрэгжилтийг хангах, санхүүжилт олгох, гүйцэтгэлийг хянах;	-	-Барьцаанаас чөлөөлсөн төсөл арга хэмжээ -Техник хяналтын зардлын дүн	-Барьцаа хөрөнгө дансанд-23.1 тэрбум төгрөг -Техник хяналт-409.0 сая төгрөг	-Барьцаа хөрөнгө данснаас чөлөөлсөн гүйцэтгэлийн тоо Тушаалаар гарсан техник хяналтын зардлын мөнгөн дүн	Сайдын багцын 29 ТАХ-ний барьцаа хөрөнгө, 65 ТАХ-ний техник хяналтын зардлын гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулсан болно.	/I-IV улирал/	100

3	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль. Гүйцэтгэгч компаниудын арилжааны банканд байршуулсан Гүйцэтгэлийн баталгаа, чанарын баталгаа, урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг чөлөөлөх, өөрчлөлт оруулах асуудлыг хууль журмын дагуу шийдвэрлэх;	-	Гэрээ дүгнэсэн акт, 2 жилээс дээс хугацаанд хэрэгжих төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийн хувь.	Гүйцэтгэгч байгууллагын хүсэлтийг судалж, тухай бүр нь шийдвэрлэсэн.	Хууль, журмын хүрээнд тухай бүр шийдвэрлэсэн байна.	Гүйцэтгэгч 14 компанийн арилжааны банканд байршуулсан гүйцэтгэлийн баталгаа, чанарын баталгаа, урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг чөлөөлөх, өөрчлөлт оруулах асуудлыг хууль журмын дагуу шийдвэрлэн ажиллалаа.	/I-IV улирал/	100
4	Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, албан бичиг, өргөдөл хүсэлтийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэх;	-	-Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг хууль журам, зааврын дагуу явуулж, албан бичиг, өргөдөл хүсэлтийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэх. - Шийдвэрлэсэн албан бичгийн тоо	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ирсэн албан бичигт хариу өгч, холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан.	-Шийдвэрлэсэн албан бичгийн тоо -Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тоо	ХОХ-т 11 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 12 сарын 09-ний өдрийн хооронд нийт 73 албан бичиг ирж, холбогдох хариуг хүргүүлсэн. Мөн дээрх хугацаанд 3 өргөдөл ирж, 1 өргөдлийн хариуг өгч, 2 өргөдлийг судалж байна.	/I-IV улирал/	80
5	Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрт тусгагдсан санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт, санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар хэлтсийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах, сарын ажлын тайлан гаргах, шуурхай хурлыг зохион байгуулах;	-	-Төлөвлөгөө -Тайлан,	Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын шуурхайн биелэлт, салбарын төсөв санхүүтэй холбоотой хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн	-Газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө-1 -Газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт-2 -Сарын ажлын тайлан-12	Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрт тусгасан газрын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн 2024 оны жилийн эцсийн болон 11, 12 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайлан гаргаж, газрын даргад танилцуулан ажилласан.	/I-IV улирал/	100

				биелэлт, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлт гаргасан.	-Шуурхайн биелэлт-тухай бүр			
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Тайлан бичсэн:



ХОХ-ийн дарга Х.Дэлгэрмаа

САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ ШИЖИРБААТАРЫН ДЭЛГЭРМААГИЙН

2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.1. “Соёлын салбарын хөрөнгө оруулалт, төрийн өмчит байгууллагын барилга, их засварын хөрөнгө оруулалтын төсвийн бодлогын болон эрх зүйн баримт бичгийн төлөвлөлт, тооцооллыг хийх, холбогдох удирдлага, нэгжийг мэргэжлийн арга зүйгээр ханган ажиллах”							
1	Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.1 дэх заалтаар Соёл урлагийн салбарын 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн хязгаар боловсруулна.	Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, Төсвийн хязгаарын саналыг хуулийн хугацаанд боловсруулж хүргүүлсэн байна.	-	100%	Төсвийн тухай хуулийн 8.1.1-д “Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага Стратегийн баримт бичгийн төслийг, эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төслийг Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөс ирүүлсэн макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, төлөв байдлын таамаглалд үндэслэн боловсруулж, жил бүрийн 04 дүгээр сарын 15-ны дотор Засгийн газарт хүргүүлэх” гэж заасан тул Соёлын сайдын 2024	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар	100%

					оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 1/939 дүгээр “Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл хүргүүлэх тухай” албан бичгээр Эдийн засаг, Хөгжлийн сайдад хүргүүлсэн. Тус төсвийн хүрээний мэдэгдэлд шинээр 30 барилга, 6 их засвар, 3 тоног төхөөрөмж, шилжихээр 53 барилга, 1 их засвар, 2 тоног төхөөрөмж, нийт 95 төсөл арга хэмжээний төсөвт өртөг 928,1 тэрбум төгрөг, санхүүжих дүн 396,4 тэрбум төгрөгийн саналыг хүргүүлсэн.		
2	Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.3 дахь заалтаар Соёлын сайд (ТЕЗ)-ын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2025 оны төсвийн төсөл, 2026-2027 оны төсвийн төсөөллийг нэгтгэн боловсруулж холбогдох тооцоо, судалгаа, тайлбар танилцуулгыг бэлтгэж, Сангийн яаманд хүргүүлэх;	Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, Төсвийн хязгаарын саналыг үндэслэн төсвийн төслийн санал хүргүүлсэн байна.	20%	50%	Төсвийн тухай хуулийн 8.3.1.төсвийн ерөнхийлөн захирагч дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд суурилсан жилийн төсвийн хязгаарын саналаа санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад жил бүрийн 6 дугаар сарын 10-ны дотор хүргүүлэх гэж заасан тул Соёлын сайдын 2024 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1/1584 дүгээр албан бичгээр Сангийн сайдад хүргүүлсэн. Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайдын 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 1/14 дүгээр албан бичгээр Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2025	6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	100%

					оны төсвийн төслийн саналыг хүргүүлсэн.		
					Нийт 197 ТАХ-ний төсөвт өртөг 1,252,053.38 сая төгрөг, санхүүжих дүн 532,374.27 сая төгрөгийн санал хүргүүлсэн.		
3	Төсөвт өртөг нэмэгдсэн болон хугацаа сунгах төсөл, арга хэмжээний гэрээг байгуулах, хэрэгжилтийг хангах;	Төсөвт өртөг нэмэгдсэн төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийн тоо 21	0%	70%	Дараах төсөл арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэж хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 1. Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал /Завхан, Улиастай сум/ 2. Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ 3. Үндэсний номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 4. Аймгийн хөгжимт драмын "Ойрад" театрын барилга /Увс, Улаангом сум/ 5. Дүүргийн соёлын ордны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/ 6. Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Түдэвтэй сум/ 7. Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Дундговь, Цагаандэлгэр сум/ 8. Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Арбулаг сум/	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	100%

					9. Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Өвөрхангай, Баянгол сум/ 10. Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ 11. Дуу бүжгийн "Боржигин" чуулгын барилга /Говьсүмбэр/ 12. Музейн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 13. Соёл, спортын төвийн барилга, 250 суудал /Төв, Баянжаргалан сум/ 14. Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Дорнод, Булган сум/ 15. Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Хөвсгөл, Ренчинлхүмбэ сум/ 16. Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Өлзийт сум/ 17. Монголын Үндэсний археологи, палеонтологи, угсаатны музей, лаборатори /Төв, Зуунмод сум/ 18. Кино театрын барилга /Ховд, Жаргалант сум/ 19. Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Баруунбаян-Улаан сум/ 20. Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Говь-Алтай, Халиун сум/		
--	--	--	--	--	---	--	--

					21. Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Өвөрхангай, Хужирт сум/ Хугацаа сунгасан төсөл, арга хэмжээний тоо 40+,		
4	Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцад тусгагдсан улсын төсвийн хөрөнгөөр 2024 шинээр хэрэгжих төсөл арга хэмжээний худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний хэрэгжилтийг хангах.	Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах төсөл, арга хэмжээний тоо - 46	-	70%	Монгол Улсын 2024 оны Төсвийн тухай хуулийн XIV дэх хэсэгт Соёлын сайдын багцад 86 төсөл арга хэмжээний төсөвт өртөг 566,968.0 сая төгрөг, санхүүжих дүн 154,881.0 сая төгрөгөөр батлагдсан. Үүнээс:: Шинээр 46 төсөл арга хэмжээний төсөвт өртөг 157,289.8 сая төгрөг, 60,956.1 сая төгрөгийн санхүүжих дүнтэй батлагдсан. Дээрх шинэ төсөл арга хэмжээний хүрээнд 42 төсөл арга хэмжээний гэрээг байгуулаад байна. Орон нутаг, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон яамаар дамжуулан хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж гэрээ байгуулж, ажлын төлөвлөгөөний дагуу ажлууд хийгдсэн. - Музейн, номын сангийн өргөтгөлийн барилга /Ховд, Дарви сум/ - Соёл, спортын төвийн барилга /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/ - Соёл, урлагийн цогцолборын барилга	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	95%

					/Дундговь, Өндөршил сум/ 4. Соёлын ордны барилга, 850 суудал /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1 дүгээр хороо/ 5. Соёлын төвийн барилга /Архангай, Өгийнуур сум/ 6. Соёлын төвийн барилга /Дорноговь, Дэлгэрэх сум/ 7. Соёлын төвийн барилга /Дорноговь, Эрдэнэ сум/ 8. Соёлын төвийн барилга /Сэлэнгэ, Зүүнбүрэн сум/ 9. Соёлын төвийн барилга /Сүхбаатар, Онгон сум, 5 дугаар баг/ 10. Соёлын төвийн барилга /Увс, Малчин сум/ 11. Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Дөрвөлжин сум/ 12. Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Отгон сум/ 13. Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Сонгино сум/ 14. Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Хөвсгөл, Ханх сум/ 15. Соёлын төвийн барилга, 230 суудал /Завхан, Ургамал сум/ 16. Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Булган, Бүрэгхангай сум/		
--	--	--	--	--	--	--	--

					17. Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дундговь, Баянжаргалан сум/ 18. Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/ 19. Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Хөвсгөл, Эрдэнэбүрэн сум/ 20. Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Төгрөг сум, 1 дүгээр баг/ 21. Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Сэлэнгэ, Ерөө сум/ 22. Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/ 23. Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Хөвсгөл, Галт сум, 5 дугаар баг/ 24. Соёлын төвийн дулааны шугам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ 25. Соёлын төвийн өргөтгөл, шинэчлэл /Увс, Зүүнхангай сум/ 26. Төв номын сангийн барилга /Булган, Булган сум/ 27. Хөгжимт драмын театрын барилга, 890 суудал /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 28. Музейн дотоод интерьер /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 29. Аймгийн хөгжимт драмын театрын тоног	
--	--	--	--	--	---	--

					төхөөрөмж /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ 30. Музейн тоног төхөөрөмж /Увс, Улаангом сум/ 31. Музейн тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 32. Нийтийн номын сангийн тоног төхөөрөмж /Төв/ 33. Орон нутаг судлах танхимын тоног төхөөрөмж /Өмнөговь, Ноён сум/ 34. Орон нутгийн музейн соёлын өвийн тоног төхөөрөмж /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ 35. Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Булган/ 36. Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул/ 37. Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Дундговь, Говьсүмбэр/ 38. Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Төв/ 39. Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ 40. Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Ховд/ 41. Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл/ 42. Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж /Булган, Бугат сум/ 43. Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж /Говь-Алтай,		
--	--	--	--	--	--	--	--

				Эрдэнэ, Бугат, Баян-Уул, Жаргалан, Дэлгэр сум/ 44. Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж /Увс, Тэс сум/ 45. Соёл, урлагийн цогцолборын барилгын нэмэлт санхүүжилт /Дундговь, Өндөршил сум/ 46. Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв/ Дээрх 46 төсөл арга хэмжээний 22 төсөл арга хэмжээний эрх орон нутагт шилжсэн, 24 төсөл арга хэмжээг Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам хэрэгжүүлж байна. Дараах ТАХ-ний гэрээ байгуулагдаагүй байна. 1. Музейн, номын сангийн өргөтгөлийн барилга /Ховд, Дарви сум/ 2. Соёл, спортын төвийн барилга, 500 суудал /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/ 3. Соёлын төвийн барилга /Сэлэнгэ, Зүүнбүрэн сум/ 4. Хөгжимт драмын театрын барилга, 890 суудал /Хөвсгөл, Мөрөн сум/		
Зорилт 2: Захиран зарцуулах, тайлагнах ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, зохицуулалтаар хангах, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийлгэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, төсвийг ил тод мэдээлэх, төрийн сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх						

5	Сайдын багцын барьцаа хөрөнгө, техник хяналтын зардлыг хэрэгжилтийн хангах.	Барьцаа хөрөнгө данснаас чөлөөлсөн гүйцэтгэлийн тоо 20 төсөл арга хэмжээ; Зохицуулалтын тушаалаар 6 төсөл арга хэмжээ байна	-	30%	Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 495 дугаар тогтоолын хүрээнд 12 ТАХ-ний 8,603.2 сая төгрөгөөс 6 ТАХ-ний 2,411.5 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй. Гүйцэтгэл - 72% байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 456 дугаар тогтоолын хүрээнд Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд дараах 15 төсөл, арга хэмжээний 19,171.6 сая төгрөгийн үлдэгдлийг байршуулсан. Үүнээс 6 төсөл арга хэмжээний 2,846.1 сая төгрөг үлдээд байна. Гүйцэтгэл - 85% байна.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар	90%
6	Үндэсний номын сангийн барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлж, ашиглалтад оруулах;	Барилгыг ашиглалтад оруулж, ажиллагааг эхлүүлнэ.	үйл 90%	100%	Үндэсний номын сан 103 жилийн түүхтэй. Энэ түүхэнд анх удаа 1951 онд бүрэн хэмжээний номын сангийн зориулалт бүхий барилгыг ашиглалтад оруулж, өнөөдрийг хүртэл иргэдэд үйлчилж, үйл ажиллагаа явуулж байгаа билээ. Тэгвэл түүнээс хойш өдгөө 73 жилийн дараа олон улсын стандартад нийцсэн номын сангийн үйл ажиллагаа явуулах шинэ салбар барилгыг	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар	100%

					барьж, 2024 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр нээлтээ хийж, үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Монгол улсын засгийн газраас дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд Үндэсний номын сангийн шинэ барилга бүрэн хэмжээнд тогтмол үйл ажиллагаатай болж байна. Уг барилга олон улсын жишигт нийцсэн орчин цагийн иргэдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан бүтээн байгуулалт болж байгаагаараа онцлогтой. Номын сан ашиглалтад орсноор соёлын хүртээмж нэмэгдэнэ. Мөн шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд залуучууд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх боломж нээгдэж байна. Төслийн хүчин чадал: Үндэсний номын сангийн шинэ барилга нь орчин үеийн дэд бүтэц, техник технологи бүхий 11 давхар, чөлөөт уншлагын 16 танхимтай. Мөн 530 хүнд нэгэн зэрэг үйлчлэх боломжтой шинжлэх ухаан, технологийн сүүлийн үеийн дэвшилтэд ном хэвлэл бүхий сан хөмрөгтэй уншигчдын тав тух, орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Түүнчлэн хамтын ажиллагаа, инновацыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хурал, зөвлөгөөн, үзэсгэлэнгийн танхим, дуу, дүрс бичлэгийн студи, аудио, видео болон цахим уншлагын танхим, багаар ажиллах өрөө, бүтээлч		
--	--	--	--	--	--	--	--

					танхимтай. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн БА-198/2024 дүгээр Улсын комиссын дүгнэлтээр ашиглалтад бүрэн орсон.		
7	Үндэсний урлагийн их театрын барилгын Техник, эдийн засгийн үндэслэлийг батлуулах болон газар сонгох	ТЭЗҮ-ийг шаардлагын хэмжээнд боловсруулна.	-	5%	Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын сайд Ч.Номин Богдхан уулын Дархан цаазат газрын хамгаалалтын бүс, Нүхтийн ам /Яармагт/-д санал болгосон 10 га газартай танилцаж, тухайн газар дээр ҮҮИТ-ын барилга барих тухай хөрөнгө оруулагч талтай тохиролцон, шийдвэрийг эцэслэв. Монголын талаас төлөвлөсөн байсан эхний газар дээр бид нилээн их цаг хугацаа, багагүй хүч хөдөлмөр зарсан. Нэг жил гаруйн өмнө тухайн газар цуцлагдаж энэ газрыг санал болгосон. Шийдвэр гаргах гэж удааширсан. Одоо нэгэнт шийдвэр гарсан тул нэн түрүүнд шаардлагатай байгаа зүйлсээ тодорхойлж, миний зүгээс дэмжлэг үзүүлж ажиллахад бэлэн байгаагаа Сайд Ч.Номин илэрхийлсэн. Хятадын талаас тухайн газрын Геодези-хөрсний бүтцийн урьдчилсан мэдээлэл авахад зориулж 3 ширхэг нүх ухах хүсэлт	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	90%

					гаргасны дагуу 3 цэгт 2.0 м гүн нүхийг ухаж бэлдэв.		
8	Хөвсгөл нуурыг түшиглэсэн "Хөвсгөл нуур музей, соёл мэдээллийн төв"	Газрын асуудлыг шийдсэн байна.	-	70%	Хөвсгөлийн Улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны 2023 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн "Санал хүргүүлэх тухай" 240 дүгээр албан бичгээр 9,02 га газрыг олгосон. Үзэсгэлэнт тайга ХХК-ийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 15 дугаар албан бичгээр Хөвсгөл-Хатгал-Жанай гэх газарт 18,7 га газрын кадастрын зураг хийсэн тухай албан бичиг ирүүлсэн. Хөвсгөл нуурыг түшиглэсэн "Хөвсгөл нуур музей, соёл, мэдээллийн төв" барихад зориулж Хөвсгөлийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаанаас санал болгосон Хөвсгөлийн Байгалийн цогцолборт газар, Дээд модот булан"-д 90175 м² /9.0 га/ талбайн ашиглах зөвшөөрлийг Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яамны нэр дээр гаргаж өгөх хүсэлтийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд илгээв. 2024.06.14, дугаар 3/1652	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	80%
9	Соёлын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төв, орон нутгийн соёл, урлагийн	Батлагдсан төсвийн дагуу санхүүжүүлнэ.	-	30%	Гэрээний дагуу соёлын төв-12, музей-1, Театр-4, номын сангийн барилга-2 -ыг тус тус ашиглалтад оруулна. Үүнээс:	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар	100%

байгууллагын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх; Ашиглалтад орох барилгын тоо: 19, Үүнд: • Соёлын төв - 12; • Музей - 1; • Театр - 4; • Номын сан - 2.				Театр 1. Дүүргийн соёлын ордны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/ Музей 1. Солийн Данзаны нэрэмжит музей, цэцэрлэгт хүрээлэн /Архангай, Хотонт сум/ Номын сан 1. Үндэсний номын сан 2. Аймгийн номын сангийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/ Соёлын төв 1. Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Арбулаг сум/ 2. Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Өвөрхангай, Баянгол сум/ 3. Соёл, спортын төвийн барилга, 250 суудал /Төв, Баянжаргалан сум/ 4. Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Дорнод, Булган сум/ 5. Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дундговь, Дэлгэрцогт сум/	сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	
---	--	--	--	---	--	--

					6. Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Баян-Өлгий, Толбо сум/ 7. Ахмадын урлаг, соёлын төвийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 8. Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Баруунбаян-Улаан сум/ 9. Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Говь-Алтай, Халиун сум/ 10. Соёлын төвийн дулааны шугам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ 11. Соёлын төвийн өргөтгөл, шинэчлэл /Увс, Зүүнхангай сум/		
10	• “Дархан-Уул аймгийн Музей, номын сангийн цогцолборын интерьерийн зураг төсөл боловсруулах; • Монголын Үндэсний археологи, палеонтологи, угсаатны музей, лабораторийн интерьерийн зураг төсөл; • Дорнод, Өвөрхангай, Говь-Алтай аймгийн музейн интерьерийн зураг төсөл.	Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын багцын хүрээнд 708.20 сая төгрөгөөр санхүүжүүлнэ.	30%	60%	“Дархан-Уул аймгийн Музей, номын сангийн цогцолборын интерьерийн зураг төсөл боловсруулах; Монголын Үндэсний археологи, палеонтологи, угсаатны музей, лабораторийн интерьерийн зураг төсөл; Дорнод, Өвөрхангай, Говь-Алтай аймгийн музейн интерьерийн зураг төслийн ажил бүрэн хийгдэж дууссан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	100%
11	• Улсын драмын Эрдмийн Театрын барилгын хүчитгэн засварлах ажлын	Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын багцын хүрээнд 631.22 сая	30%	50%	• “Улсын драмын Эрдмийн Театрын барилгын хүчитгэн засварлах ажлын зураг, төсөл /Улаанбаатар,	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р	95%

	зураг, төсөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ • Байгалийн түүхийн музейн шинэчлэн засварлах /хуучнаар Лениний музей/;	төгрөгөөр санхүүжүүлнэ.			Сүхбаатар дүүрэг/ төсөл арга хэмжээ нь БХТ-ийн 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 0769/2024 дүгээр магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр зураг төсөл, төсөв 8.512.641.084 төгрөгөөр хянан баталгаажсан тул 2025 оны төсвийн төслийн саналд хүргүүлсэн. • Байгалийн түүхийн музейн шинэчлэн засварлах /хуучнаар Лениний музей/ зураг төсөл төсөв нь БХТ- өөр хянагдаж байна.	сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	
12	“Мэргэн Тоньюкук музей” барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх;	-	20%	70%	БНТУ-ын Засгийн газар болон Монгол Улсын ЗГ хоорондын Хөгжлийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээрийн хүрээнд Туркийн хамтын ажиллагаа, зохицуулах агентлагийн Улаанбаатар дахь Хөтөлбөр зохицуулалтын газар болон Эйч Эн Си Барилга ХХК хооронд Мэргэн Тоньюкукийн музейн барилга угсралт, гадаад орчны тохижилт болон музейн үзэсгэлэнгийн танхимын тохижилтын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	100%

					“Мэргэн Тоньюук музей” барилга угсралтын ажил 85%-ийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна.		
13	Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах;	Нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө-1	-	100%	Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулсан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар	100%
14	Аудитын тухай хуулиар Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаарах хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт үр дүнд аудит хийгдсэн байна.	- Зөвлөмж, акт албан шаардлагын тоо - Акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн биелэлт тайлан	-	100%	Аудитын тухай хуулиар Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаарах хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт үр дүнд аудит хийгдэж нэгдсэн тайланг УАГ-аас ирүүлсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар	100%
15	Салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлого төлөвлөлт, түүний хэрэгжилтийн талаар удирдлага, холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангах;	Мэдээллийн үнэн зөв, шуурхай байдлыг хангана;	-	-	Монгол Улсын 2024 оны Төсвийн тухай хуулийн XIV дэх хэсэгт Соёлын сайдын багцад 88 төсөл арга хэмжээний салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлого төлөвлөлт, түүний хэрэгжилтийн талаар удирдлага, холбогдох байгууллагуудад тухай бүрт мэдээллээр хангаг ажилласан. Жишээлбэл: томоохон төслүүд болох ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ТЕАТР болон Үндэсний номын сангийн бүтээн байгуулалт ашиглалтад орсон тул тухай бүрд нь мэдээ тайлан, танилцуулгыг гаргаж өгч ажилласан. Засгийн газрын 2021 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуралдаанаар	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	100%

					Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн тавдугаар хороонд барьж буй дүүргийн Соёлын ордны барилгыг “Хүүхэд, залуучуудын театр” болгох түүхэн шийдвэр гарсан. Ингэснээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 340 мянган хүн амтай Сонгинохайрхан дүүргийн иргэд төдийгүй хүүхэд, залуучуудын оюуны хөгжлийг дэмжих, гоо зүйн боловсрол олгох, хүүхэд, залуучууд дэлхийн театр, урлагийн хөгжлөөс суралцах, үндэсний урлагаа уламжлан хөгжүүлэх, уран сайхны бусад урсгал чиглэлийг танин, мэдэх нөхцөл бүрдэж байгаа юм. 2024 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн БА-107/2024 дүгээр Улсын комиссын акт баталгаажин бүрэн ашиглалтад орж үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна. Үндэсний номын сан 103 жилийн түүхтэй. Энэ түүхэнд анх удаа 1951 онд бүрэн хэмжээний номын сангийн зориулалт бүхий барилгыг ашиглалтад оруулж, өнөөдрийг хүртэл иргэдэд үйлчилж, үйл ажиллагаа явуулж байгаа билээ. Монгол улсын засгийн газраас дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд Үндэсний номын сангийн шинэ барилга бүрэн хэмжээнд тогтмол үйл ажиллагаатай болж байна. Уг	
--	--	--	--	--	--	--

					барилга олон улсын жишигт нийцсэн орчин цагийн иргэдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан бүтээн байгуулалт болж байгаагаараа онцлогтой. Номын сан ашиглалтад орсноор соёлын хүртээмж нэмэгдэнэ. Мөн шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд залуучууд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх боломж нээгдэж байна 2024-04-19 ний өдрийн БА-098/2024 дүгээр УКА баталгаажин үйл ажиллагаа бүрэн нээгдсэн.		
3.1. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах							
16	Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, албан бичиг, өргөдөл хүсэлтийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэх	Шийдвэрлэсэн албан бичгийн тоо -Архив албан хэрэг хөтлөлт	-	Тухай бүрд нь албан бичгийг шийдвэрлэх, Архив албан хэрэг хөтөлнө.	Архивын нэгж 10-ийг үүсгэсэн. Албан бичиг 80+, Өргөдөл -1 ирсэн ба хариуг зохих журмын дагуу шийдвэрлэсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	100%
17	ТНБД-ын тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үүрэг бүхий үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд үнэлгээний хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүнээр томилогдон ажиллах;	Үнэлгээний хорооны нарийн бичиг, гишүүнээр тухай бүрд ажиллана.	-	70%	1. 1.Соёлын яамны /хуучнаар/ Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/04 дүгээр тушаалаар XIV.1.15-д "Байгалийн түүхийн музейн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/" Захиалагчийн техникийн хяналтыг	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар	100%

					хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны Нарийн бичгийн даргаар ажиллаж “ББСМО” Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шалгарч гэрээ байгуулсан ажиллаж байна. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой ажлыг хариуцан хийж гүйцэтгэсэн. 2. Соёлын яамны /хуучнаар/ Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/177 дугаар тушаалаар XIV.1.63 Төв номын сангийн барилга /Булган, Булган сум/ төсөл арга хэмжээ төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн даргаар томилогдон ажиллаж тус төөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан. 3. Соёлын яамны /хуучнаар/ Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/177 дугаар тушаалаар XIV.3.9 Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Булган/ төсөл арга хэмжээ төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны нарийн	сар, 11-р сар, 12-р сар	
--	--	--	--	--	---	-------------------------	--

					бичгийн даргаар томилогдон ажиллаж тус төөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан. 4. Соёлын яамны /хуучнаар/ Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Үнэлгээний хороо байгуулах тухай” А/12 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/” төсөл, арга хэмжээний Багц-1, багц-2, багц-3, багц-4, багц-5, багц-6, багц-7, багц-9, багц-12 дугаар багц тус бүрийн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн даргаар томилогдон ажиллаж тус төөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан. 5. Соёлын төвийн өргөтгөл, шинэчлэл /Увс, Зүүнхангай сум/ 6. Соёлын бүтээгдэхүүн худалдан авах эрхийн бичгийн системийн эхний үе шатны хөгжүүлэлт хийх 7. Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв/	
--	--	--	--	--	--	--

18	Аймгийн Соёл урлагийн газрын Хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт зохион байгуулж, чадавхыг бэхжүүлэх;	Хамрагдах хүний тоо-65	-	100%	Аймгуудын соёл урлагийн газрын төсөв санхүү, нягтлан бодогч нар, соёлын байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн хэрэгжилт үр дүн, 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн танилцуулах, шинээр батлагдсан салбарын болон бусад хууль тогтоомж танилцуулах, сургалт хэлэлцүүлгийг 2024 оны 6 дугаар сарын 6, 7-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Сургалтад нийт 70 албан хаагч хамрагдаж мэдээ, мэдээлэл сонсож, хэлэлцүүлэгт хамрагдсан "Соёлын салбарын хөрөнгө оруулалтын нөхцөл байдал, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт" сэдвээр дараах агуулгын хүрээнд мэдээлэл өгч илтгэл тавьсан. Бодлогын баримт бичиг туссан төсөл арга хэмжээний талаар Цахим системийн /PIMIS/ Төсөл арга хэмжээ төлөвлөх Гэрээ бүртгэх Хэрэгжилт 2024 оны худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт	6-р сар	100%
19	БНХАУ-ын тусламжаар буцалтгүй хэрэгжих ТЭЗҮ ажлын боловсруулах	Хамтын ажиллагааны хүрээнд өөрийн хувь нэмрээ оруулж, ажиллана.	-	70%	Соёлын сайдын 2023.03.22-ны өдрийн "Ажлын хэсэг байгуулах тухай" А/68 дугаар тушаалаар БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Үндэсний урлагийн их театр	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р	100%

хэсгийн ажиллах	бүрэлдэхүүнд				барих төслийн ТЭЗҮ боловсруулах ажлын бэлтгэл хангах ажлын хэсэг байгуулагдаж, 2023.04.07-ны өдөр талуудыг оролцуулан хурал зохион байгуулж, Соёлын сайд холбогдох байгууллагуудад үүрэг чиглэл өгсөн. Үүний хүрэнд 2023.05.05-ны өдрөөс 2023.06.02 хүртэл Бээжин архитектур дизайн ХХК МУ-д 1 сарын хугацаатай ажиллаж, холбогдох бүх төрийн байгууллагуудтай уулзалт хийж, мэдээлэл авсан ч 2023.08.28-ны өдөр МУ-д суугаа Элчин сайдын яамнаас Ногоон нуурын газрын байршил тус төслийг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байгаа тул МУЗГ төслийн байршлыг солих талаар санал ирүүлсэн. МУ-ын Ерөнхий сайд БОАЖ Сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд УБ хотын захирагчид багадаа 10 га газар яаралтай судлах чиглэл өгсний дагуу Соёлын дэд сайд 2023.10.08-2023.10.11-ний өдрүүдэд Бээжин хотноо Олон улсын хөгжил, хамтын ажиллагааны агентлаг болон ТЭЗҮ боловсруулж буй Бээжингийн архитектурын хүрээлэнтэй уулзаж, газрыг эцэслэн шийдвэрлэхээр очсон. Энэ хүрээнд хөрөнгө оруулагч талаас Яармагийн Нүхтийн аманд байрлах 10 га газрыг судлахаар шийдвэрлэсэн.	сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	
--------------------	--------------	--	--	--	---	--	--

					Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас санал болгосон Богдхан уулын Дархан цаазат газрын хамгаалалтын бүс /Яармагт/ 10 га газар, Сүхбаатарын талбайгаас 13 км-ын ойр орчмын хэтийн төлөвлөлт, хүн амын судалгаа, инженер геологийн дүгнэлт, газрын кадастр зэрэг мэдээллийг Соёлын сайдын 2024.02.07-ны өдрийн 1/341 тоот албан бичгээр МУ-д суугаа БНХАУ-ны элчин сайдын яаманд хүргүүлсэн. Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын сайд Ч.Номин Богдхан уулын Дархан цаазат газрын хамгаалалтын бүс, Нүхтийн ам /Яармагт/-д санал болгосон 10 га газартай танилцаж, тухайн газар дээр ҮУИТ-ын барилга барих тухай хөрөнгө оруулагч талтай тохиролцон, шийдвэрийг эцэслэсэн.		
--	--	--	--	--	---	--	--

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх, ажлын байран дээрээ тасралтгүй суралцах	Мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх, ажлын байран дээрээ тасралтгүй суралцах	Мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлсэн.	Богино хугацааны сургалтын хөтөлбөрт хамрагдсан байна.	Сангийн яам, Азийн хөгжлийн банк, Төсвийн санхүүгийн удирдлагын ил тод, үр ашигтай байдал төслийн хүрээнд 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр Сангийн яамнаас зохион байгуулсан "Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага ба цахим шинэчлэл" чадавх бэхжүүлэх сургалтад хамрагдсан.	5-р сар, 6-р сар, 10-р сар	100%
2	Сангийн яамнаас зохион байгуулах "Салбарын хөрөнгө оруулалт"-ын чиглэлээр сургалтад хамрагдах	Сангийн яамнаас зохион байгуулах "Салбарын хөрөнгө оруулалт"-ын чиглэлээр сургалтад хамрагдах	Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр сургалтад хамрагдана.	Богино хугацааны сургалтын хөтөлбөрт хамрагдсан байна.	Сангийн яам, Азийн хөгжлийн банк, Төсвийн санхүүгийн удирдлагын ил тод, үр ашигтай байдал төслийн хүрээнд 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр Сангийн яамнаас зохион байгуулсан "Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага ба цахим шинэчлэл" чадавх бэхжүүлэх сургалтад хамрагдсан.	5-р сар, 11-р сар	100%
3	Соёлын салбарын барилга байгууламж, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр Олон Улсын туршлага судлах;	Олон Улсын туршлага судлах			Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/58 дугаар тушаалын дагуу 2024 оны 11 дүгээр сарын 19-22-ний өдрүүдэд	11-р сар	100%

					Сингапур Улсад ажиллаж дараах дүгнэлтэд хүрсэн. 1. Сингапур улсын “Сингапурын хамтын ажиллагааны газар”-тай хамтран спортын хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд спортын барилга байгууламжийн төлөвлөлт, түүний ашиглалтын талаар Монгол Улсын төрийн болон хувийн хэвшлийн спортын байгууллагын мэргэжилтнийг сургах, тодорхой 1-2 аймаг, дүүргийн олон нийтийн спортын барилга байгууламжийн төлөвлөлтөд хамтран ажиллах; 2. “Сингапурын спорт хаб” нь 2010 оны 1.2 тэрбум Сингапур долларын төсөвтэй төсөл бөгөөд Монгол Улсад ижил төстэй спортын барилга байгууламжийн төслийг Сингапурын хамтын ажиллагааны газар, “Калланг аливэ” спортын менежментийн компани болон Монгол Улсын Эдийн засаг, хөгжлийн яам, Сангийн яам, Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яамны хамтарсан ажлын хэсэг байгуулан хэрэгжүүлэх;		
4	Танилцуулга, материал бэлтгэх	Танилцуулга, материал бэлтгэх	-	Танилцуулга, материал бэлтгэх	Санхүү хөрөнгө оруулалтын газар болон Хөрөнгө	1-р сар, 2-р сар	100%

компьютерын хэрэглээний программын сургалтад хамрагдах;	компьютерын хэрэглээний программын сургалтад хамрагдах;		компьютерын хэрэглээний программын сургалтад хамрагдсан байна.	оруулалтын хэлтийн албан хаагчид 2024-02-15 өдрөөс эхлэн 3 хоног танилцуулга, материал бэлтгэх компьютерын хэрэглээний программын сургалтад хамрагдсан.		
---	---	--	---	--	--	--

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ ХАРИУЦСАН

ШИНЖЭЭЧ

/.....*М. Дамс*...../ Ш.ДЭЛГЭРМАА

Огноо:

ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛСАН:

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Ш.Дамс / Ш.ДЭЛГЭРМАА /

(Албан тушаал)

(Нэр, гарын үсэг)

(Огноо)

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГО,
ТӨЛӨВЛӨЛТ ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ ШИЖИРБААТАР ОВОГТОЙ ДЭЛГЭРМААГИЙН
2024 ОНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭЖЛИЙН ТҮВШНИЙГ ҮНЭЛЭХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: **СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, ЗАЛУУЧУУДЫН ЯАМ**

Нэгжийн нэр: **ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС**

1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн огноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
Соёлын салбарын хөрөнгө оруулалт, төрийн өмчит байгууллагын барилга, их засварын хөрөнгө оруулалтын төсвийн бодлогын болон эрх зүйн баримт бичгийн төлөвлөлт, тооцооллыг хийх, холбогдох удирдлага, нэгжийг мэргэжлийн арга зүйгээр ханган ажиллах					
1	Арга хэмжээ 1.1: Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.1 дэх заалтаар Соёл урлагийн салбарын 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн хязгаар боловсруулна.	60	10	70	
2	Арга хэмжээ 1.2: Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.3 дахь заалтаар Соёлын сайд (ТЕЗ)-ын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2025 оны төсвийн төсөл, 2026-2027 оны төсвийн төсөөллийг нэгтгэн боловсруулж холбогдох тооцоо, судалгаа, тайлбар танилцуулгыг бэлтгэж, Сангийн яаманд хүргүүлэх	60	10	70	
3	Арга хэмжээ 1.3: Төсөвт өртөг нэмэгдсэн болон хугацаа сунгах төсөл, арга хэмжээний гэрээг байгуулах, хэрэгжилтийг хангах;	60	10	70	
4	Арга хэмжээ 1.4:	57,5	9	66,5	

	Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцад тусгагдсан улсын төсвийн хөрөнгөөр 2024 шинээр хэрэгжих төсөл арга хэмжээний худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний хэрэгжилтийг хангах.				
Зорилт 2: Захиран зарцуулах, тайлагнах ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, зохицуулалтаар хангах, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийлгэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, төсвийг ил тод мэдээлэх, төрийн сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх					
5	Арга хэмжээ 1.5: Сайдын багцын барьцаа хөрөнгө, техник хяналтын зардлыг хэрэгжилтийн хангах.	54	9	63	
6	Арга хэмжээ 1.6: Үндэсний номын сангийн барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлж, ашиглалтад оруулах;	60	10	70	
7	Арга хэмжээ 1.7: Үндэсний урлагийн их театрын барилгын Техник, эдийн засгийн үндэслэлийг батлуулах болон газар сонгох	53	10	63	
8	Арга хэмжээ 1.8: Хөвсгөл нуурыг түшиглэсэн "Хөвсгөл нуур музей, соёл мэдээллийн төв"	47	9	56	
9	Арга хэмжээ 1.9: Соёлын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төв, орон нутгийн соёл, урлагийн байгууллагын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх; Ашиглалтад орох барилгын тоо: 19, Үүнд: -Соёлын төв- 12 -Музей- 1, -Театр - 4 -Номын сан - 2,	60	10	70	
10	Арга хэмжээ 1.10: • "Дархан-Уул аймгийн Музей, номын сангийн цогцолборын интерьерийн зураг төсөл боловсруулах; • Монголын Үндэсний археологи, палеонтологи, угсаатны музей,	60	10	70	

	лабораторийн интерьерийн зураг төсөл; • Дорнод, Өвөрхангай, Говь-Алтай аймгийн музейн интерьерийн зураг төсөл.				
11	Арга хэмжээ 1.11: Улсын драмын Эрдмийн Театрын барилгын хүчитгэн засварлах ажлын зураг, төсөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ Байгалийн түүхийн музейн шинэчлэн засварлах /хуучнаар Лениний музей/;	57,5	9	66,5	
12	“Мэргэн Тоньюкук музей” барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх;	60	10	70	
13	Арга хэмжээ 1.12: Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах;	60	10	70	
14	Арга хэмжээ 1.13: Аудитын тухай хуулиар Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаарах хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт үр дүнд аудит хийгдсэн байна.	60	10	70	
15	Арга хэмжээ 1.14: Салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлого төлөвлөлт, түүний хэрэгжилтийн талаар удирдлага, холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангах;	60	10	70	
“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах” зорилтын хүрээнд					
16	Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, албан бичиг, өргөдөл хүсэлтийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэх	60	10	70	
17	ТНБД-ын тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үүрэг бүхий үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд үнэлгээний хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүнээр томилогдон ажиллах;	60	10	70	

18	Аймгийн Соёл урлагийн газрын Хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт зохион байгуулж, чадавхыг бэхжүүлэх;	60	10	70	
19	БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих ҮҮИТ-ын ТЭЗҮ боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллах	52	10	62	
Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт					
1	Үүрэг даалгавар(арга хэмжээ) 1.				
2	Үүрэг даалгавар(арга хэмжээ) 2.				
3	Үүрэг даалгавар(арга хэмжээ) 3.				
Дундаж оноо:					67.73

2. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний биелэлтийн хувь	Нийт (15 хүртэл оноогоор)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4
1	Мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх, ажлын байран дээрээ тасралтгүй суралцах	100	15	
2	Сангийн яамнаас зохион байгуулах "Салбарын хөрөнгө оруулалт"-ын чиглэлээр сургалтад хамрагдах	100	15	
3	Соёлын салбарын барилга байгууламж, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр Олон Улсын туршлага судлах;	Олон Улсын туршлага судлах	15	
4	Танилцуулга, материал бэлтгэх компьютерын хэрэглээний программын сургалтад хамрагдах;	100	15	
Дундаж оноо:			15	

3. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7 оноо)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3
1	Хандлага, ёс зүй	7	
2	Дүн шинжилгээ хийх	7	
3	Асуудал шийдвэрлэх	7	
4	Хариуцлагатай байдал	7	
5	Ажлын цаг ашиглалт	7	
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6	Мэргэжлийн ур чадвар 1.	7	
Дундаж оноо:		7	

4. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7 оноо)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3
1	Хандлага, ёс зүй	7	
2	Багаар ажиллах	7	
3	Харилцаа	7	
Дундаж оноо:			

5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ


Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт орно.)	67.73
2	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	15
3	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	7
4	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	7
5	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)	
Нийт оноо:		96.73

/ 90

Үнэлгээ өгсөн:

Нэгжийн дарга

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн
дарга
(албан тушаал)


(гарын үсэг)

(Х.Дэлгэрмаа)
(албан хаагчийн нэр)

**Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн**

..... (огноо)
Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

Хөрөнгө оруулалтын
бодлого, төлөвлөлт
хариуцсан шинжээч
(албан тушаал)



.....
(гарын үсэг)

(Ш.Дэлгэрмаа)
(албан хаагчийн нэр)

Үнэлгээг хянасан:

..... (огноо)
Үнэлгээний багийг төлөөлж, ахлагч


Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод
аудитын газрын дарга
(албан тушаал)


.....
(гарын үсэг)

(Д.Түмэндэмбэрэл)
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.13 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

ТЗҮГ-ын ахлах
(албан тушаал) 


.....
(гарын үсэг)

(Х.Даваажаргал)
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.13 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан: Төсвийн шууд захирагч

Төрийн нарийн бичгийн
даргын албан үүргийг түр
орлон гүйцэтэгч
(албан тушаал)



(А.Даваажаргал)
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)